

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 19.03-25.03.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
DD8B	DK16	Umocnienie dna rowu ściekami z prefabrykowanych elementów betonowych - typ trapezowy wg KPED-karta 01.25 (element) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm wraz z umocnieniem skarpy rowu brukiem kamiennym na wys. 0,50m od dna rowu na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (śr. szer. w przekroju 1,20m) oraz umocnieniem skarp powyżej bruku kamiennego darniną na płask szerokości 0,50m przybitą szpilkami drewnianymi 2x2x40cm	dodatkowe
ZIELEŃ DROGOWA			
S7 13+300-13+693 L	S7	Wykonanie trawników wraz z ułożeniem warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm, z uprzednim oczyszczeniem i plantowaniem terenu	dodatkowe
INNE ROBOTY			
S7	S7	Sprzątanie działek	-