

## WYKONANE ROBOTY DROGOWE 22.01-25.01.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
S7, km 12+000 - 12+300 pas rozdziału S7, km 12+330 - 12+550 pas rozdziału	S7	Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych H2W4	dodatkowe
S7, km 16+485 - 16+620 pas rozdziału	S7	Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych H2W4 - rozbiegająca	dodatkowe
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
S7 14+250-14+450	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z hydroobsiewem	dodatkowe
<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
S7	S7	Prace porządkowe przy TOR	-
DD11/B, DD13/B, DD8/B	S7	Odmulanie rowów	-
S7	S7	Rozbiórka przewiązek	-
S7	S7	Rekultywacja wynajętych działek	-
DD8/B	S7	Umocnienie rowu matą bentonitową	-
S7	S7	Naprawa skarp	-