

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 22.02 - 28.02.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	14+800 - 14+950	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humusu	30,00%
	17+550	S7 Ł1	Rozbiórka wysypiska śmieci	100,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	15+460 - 15+600	S7	Wykonanie wykopów	70,00%
	17+800 - 17+900	DK16		80,00%
	17+300 - 17+380	S7		100,00%
	0+800 - 1+000	DD1/B		70,00%
	12+190 - 12+220	S7	Wymiana gruntu	140,00%
	15+460 - 15+600	S7		150,00%
	0+800 - 1+000	DD1/B	Wykonanie nasypów	70,00%
	0+080 - 0+200	Ł6		120,00%
	15+000 - 15+330	S7		80,00%
	10+120 - 10+300	S7		100,00%
	12+100 - 12+190	S7		120,00%
	9+800 - 9+950	S7		80,00%
	10+700 - 10+900	S7		80,00%
<b>PODBUDOWY</b>				
	10+460 - 10+600	S7	Warstwa mrozochronna	dodatkowe
	0+400 - 0+770	DD1/B	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	190,00%
<b>DODATKOWE</b>				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%