

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 22.05 - 28.05.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	11+450-11+530	S7	Wykonanie nasypów	84,00%
	12+330-12+380	S7		84,00%
	12+980-13+750	S7		84,00%
	15+020-15+300	S7		84,00%
	15+900-16+200	S7		84,00%
	15+900-16+100	S7	Wykonanie wykopów	dodatkowe
	12+990-13+165	S7	geomaterac na kolumnach piaskowo-żwirowych	100,00%
PODBUDOWY				
	0+000-0+300	Ł-9	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	100,00%
	11+950-12+219	S7		122,00%
	15+020-15+300	S7		120,00%
	16+960-17+40	DK16		119,00%
	0+000-0+140	Ł-11		100,00%
	9+680-9+765	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	98,00%
	11+960-12+219	S7		98,00%
	14+100-14+170	S7		98,00%
	9+680-9+765	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych konstrukcji	103,00%
	14+100-14+170	S7		103,00%
	11+960-12+219	S7		103,00%
	9+680-9+765	S7	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych konstrukcji	99,00%
	14+100-14+170	S7		98,00%
	11+960-12+219	S7		99,00%
NAWIERZCHNIE				
	9+675-9+770	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	dodatkowe
	14+100-14+170	S7		dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	0+135-0+643	DZ2/B	Ustawianie barier ochronnych stalowych jednostronnych	dodatkowe
	0+065-0+169	Ł-1		dodatkowe
	0+052-0+292	Ł-3		dodatkowe
	0+274-0+342	Ł-3		dodatkowe
	0+642-0+674	JZR P S7		dodatkowe
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	0+000-0+713	Ł-8	Humusowanie z obsianiem skarp	dodatkowe
	14+000-14+155	S7		dodatkowe