

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 23 -29.04.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
SD1-3	S7	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 30cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki)	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ścieków z elementów betonowych (ściek trójkątny)	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ścieków z elementów betonowych (ściek korytkowy)	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ścieków z elementów betonowych (ściek skarpowy)	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie umocnienia dna rowów (elementy betonowe)	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ogrodzeń z siatki	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie barier ochronnych stalowych	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 40 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 50 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 60 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 80 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 100 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie przepływów fi 150 cm	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie słupów (masztów) do znaków drogowych	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie podpór o konstrukcji przestrzennej do znaków drogowych	100,00%
SD1-3	S7	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	100,00%
SD1-3	S7	Zdjęcie tablic prowadzących U-3	100,00%
SD1-3	S7	Zdjęcie tablic rozdzielających U-4	100,00%

SD1-3	S7	Zdjęcie słupków przeszkodowych U-5, U-5 ze znakiem C-9	100,00%
SD1-3	S7	Zdjęcie tablic U-9	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie D-6 na wysięgniku	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ścianekczołowych przepustów	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie ław przepustów	100,00%
SD1-3	S7	Rozebranie elementów odwodnienia liniowego	100,00%
Roboty ziemne			
S7 km 15+880-15+900 str. L DD7/B km 0+060-0+160 str. L	S7	Wykonanie wykopów na odkład	70,00%
Roboty wykończeniowe			
DD11/B 1+185-2+323,42	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. Humusu 15 cm	dodatkowe
Węzeł Ostróda Południe	S7	Wykonanie osłon energochłonnych	100,00%
DD8 0+448,58-0+716,48; Ogrodzenie wzdłuż ZB7; DD3; S7 km 11+873,2-11+909,1 str. L; S7 km 11+873,2-11+975,3; 11+432,8-11+558,9	S7	Ustawienie ogrodzenia z siatki z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	dodatkowe
S7 km 12+124,1-12+217,7 str. L; S7 km 12+135,3-12+219,2 str. P	S7	Ustawienie plotków naprowadzających zespolonych z ogrodzeniem	dodatkowe
Brama do zbiornika ZB7; brama DD3	S7	Ustawienie bram - w ogrodzeniach drogi i zbiorników	dodatkowe
DZ2/B 1+428,9	S7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na lawie betonowej (beton C12/15) z oporem	dodatkowe
S7/B km 15+870-15+900	S7	Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego	dodatkowe
Inne Roboty			
DD3/B km 0+376,05 str. P; km 1+163 str. L	PZ40	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	dodatkowe