

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztyn, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 23.11 - 29.11.2015 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	0+020 - 0+080	DZ2/B	Wykonanie wykopów	72,00%
	-	Szosa Elbląska		69,00%
	11+450 - 11+570	S7	Wykonanie nasypów	54,00%
	-	DZ2/B		56,00%
	17+400 - 17+500	DK16		57,00%
	16+750 - 16+900	DK16		56,00%
	15+200 - 15+400	S7		55,00%
	1+700 - 1+760	DK16 JZRP		Wymiana gruntu
	0+310 - 0+350	Ł4	62,00%	
	16+650 - 16+700	DK16	68,00%	
PODBUDOWY				
	-	DZ2/B	Warstwy odsączające i odcinające	100,00%
	0+300 - 0+390	DW530		100,00%
	10+460 - 10+600	S7	Warstwy mrozochronne	100,00%
	0+000 - 0+150	DW530	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	246,00%
	6+500 - 6+950	DZ8/B		258,00%
	-	DZ2/B		250,00%
	1+400 - 1+600	DD11		258,00%
DODATKOWE				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	12+505 - 12+585	S7		100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%
	17+100 - 17+160	S7		100,00%