

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 24.04 - 07.05.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	ul. Olsztyńska	-	Rozebranie podbudowy betonu	dodatkowe
		-	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	dodatkowe
		-	Rozebranie krawężników betonowych	dodatkowe
ROBOTY ZIEMNE				
	15+950-16+050	S7	Wykonanie wykopów	dodatkowe
	12+330-12+380	S7	Wykonanie nasypów	74,00%
	13+600-13+760	S7		74,00%
	15+000-15+120	S7		74,00%
	16+740-18+040	DK16		69,00%
	13+600-13+750	S7	geomaterac na kolumnach piaskowo-żwirowych	dodatkowe
	13+285-13+550	S7	Wymiana gruntu w wykopie	dodatkowe
PODBUDOWY				
	0+000-0+303	Ł-9	Wykonanie warstwy mrozochronnej	dodatkowe
	0+000-0+110	Ł-11		dodatkowe
	0+200-0+340	JZR L DK16	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego	39,00%
	15+100-15+340	S7		39,00%
	16+880-17+000 L	S7	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	dodatkowe
	-	JZR L, Ł-6, Ł-7		dodatkowe
NAWIERZCHNIE				
	16+880-17+000 L	S7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	dodatkowe
	-	JZR L, Ł-6, Ł-7		dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	9+700-10+200 L	S7	Ustawienie ogrodzenia z drutu stalowego - ogrodzenie drogi i zbiorników	100,00%
	10+130-10+900 P			100,00%
	18+000-18+800 L			100,00%
	18+200-18+800 P			100,00%
	-	S7	Ustawianie barier ochronnych stalowych jednostronnych	400,00%
	0+000-0+535	DK7	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	dodatkowe