

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 25.07 - 31.07.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	18+300-18+400	DK16	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i ściółki leśnej	244,00%
	18+500-18+700	DK16		244,00%
	13+850-14+100	S7		244,00%
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	18+200-18+500	DK16	Wykonanie wykopów	164,00%
	17+300-17+550	S7		164,00%
	17+400-17+550	S7		164,00%
	15+900-16+350	S7		164,00%
	16+550-16+780	DK16	Wykonanie nasypów	137,00%
	17+800-18+150	DK16		137,00%
	18+200-18+400	DK16		137,00%
	0+250-0+350	Ł5		137,00%
	0+100-0+200	Ł9		137,00%
	0+280-0+320	Ł10		137,00%
	0+100-0+143	Ł12		137,00%
	18+600-18+845	S7		137,00%
	17+050-17+250	S7		137,00%
	17+300-17+550	S7		137,00%
	11+950-12+200	S7		137,00%
	14+788-14+947	S7		137,00%
	17+932,96-17+970	DK16		Zbrojenie nasypów geosyntetykami
	14+788-14+947	S7	65,00%	
	12+130-12+210	S7	57,00%	
<b>PODBUDOWY</b>				
	Ł1, Ł4, Ł8, 16+450-16+550	S7	Warstwa mrozoochronna	80,00%