

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 26.01-04.02.2018 S7

Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE			
DD11/B, km 1+380 - 1+480	S7	Wykonanie wykopów na odkład	dodatkowe
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
s7	S7	Wykonanie obudowy wylotów przykanalików	100,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
pas rozdziału 11+400-15+000, pobocza za korytkiem trójkątnym S7 12+341,95-12+578,9 L i P; 13+054,15 -13+109,72 L; 14+111,93 - 14+148 L; 14+803 - 14+950,3 L; 13+056,15 - 13+280 P; 14+085 - 14+148 P	S7	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm z hydroobsiewem	dodatkowe
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
dojścia do poduszek zderzeniowych na węźle Ostróda Południe	S7	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych H1W3	dodatkowe
S7, km 11+200 - 12+160	S7	Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych	dodatkowe
ROBOTY DODATKOWE			
S7, km 11+200 - 12+160	S7	Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych	dodatkowe
DD2A 0+260 -0 +300	S7	Wykonanie wykopów	dodatkowe
DD2A 0+260 -0 +300	S7	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu	dodatkowe
DG, km 0+467 - 0+477	S7	Ustawienie bariery ochronnej stalowej H1/W4/A - w łuku	dodatkowe
DG, km 0+480 - 0+492 str. L DK16, km 15+373 - 15+389 str. L DK16, km 15+754 - 15+770 str. P DK16, km 11+158 - 11+174 str. L DK16, km 12+890 - 12+905 str. L DK16, km 11+664 - 11+680 str. P DK16, km 14+736 - 14+752	S7	Ustawienie bariery ochronnej stalowej H1/W4/A - odc. początkowy	dodatkowe
DG, km 0+302 - 0+310 sr. L DK16, km 11+022 - 11+034 str. P DK16, km 15+309 - 15+321 DK16, km 15+766 - 15+778 str. L DK16, km 11+087 - 11+099 str. L DK16, km 14+959 - 14+971 str. P	S7	Ustawienie bariery ochronnej stalowej H1/W4/A - odc. końcowy	dodatkowe
DG, km 0+349 - 0+361 str. P DG, km 0+411 - 0+423 str. P DG, km 0+358 - 0+370 str. L DG, km 0+420 - 0+432 str. L DP1243N, km 0+187 - 0+199 str. P DP1243N, km 0+242 - 0+254 str. P	S7	Ustawienie bariery ochronnej stalowej H1/W4/A - odc. przejściowy	dodatkowe
DD7, DD5a, DD6	S7	Ustawienie bariery ochronnej stalowej jednostronnej N2W4A	dodatkowe
S7	S7	Prace porządkowe przy TOR	-
S7	S7	Odmulanie rowów	-
S7	S7	Rozbiórka przewiązek	-
S7	S7	Rekultywacja wynajętych działek	-