

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 27.02 - 05.03.2017 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	15+900-16+200	S7	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)	133,00%
	0+300-0+535	DK7		133,00%
	14+300-16+200	S7	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	
	15+900-16+200	S7	Rozebranie podbudowy z betonu	140,00%
ROBOTY ZIEMNE				
	15+900-16+200	S7	Wykonanie wykopów	302,00%
	0+300-0+535	DK7		302,00%
	16+880-16+930	S7	Wykonanie nasypów	167,00%
	13+000-13+180	S7	Kolumny DSM	dodatkowe
	13+000-13+180	S7	Wymiana gruntu	dodatkowe