

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe (pododcinek B/S7)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE - 28.11 - 04.12.2016 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	17+000	S7	Wykonanie wykopów	174,00%
	0+000-0+100	Ł9	Wykonanie nasypów	120,00%
	12+190-12+210	S7		122,00%
	17+000	S7		dodatkowe
	0+000-0+100	Ł9	Zbrojenie nasypów geosyntetykami	100,00%
	12+190-12+210	S7		100,00%
PODBUDOWY				
	17+280	S7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	28,00%
	17+280-17+320	S7	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	150,00%
	17+260-17+320	S7	Warstwa mrozochronna	150,00%
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	10+500-11+350	S7	Ustawianie barier ochronnych stalowych	131,00%
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	13+900-14+100 L	S7	Umocnienie poboczy	dodatkowe