

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztyn, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 30.11 - 06.12.2015 S7

L.p.	Odcinek robót	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
ROBOTY ZIEMNE				
	-	Szosa Elbląska	Wykonanie wykopów	101,00%
	17+600	S7		101,00%
	0+000 - 0+300	DD11	Wykonanie nasypów	105,00%
	17+200 - 17+400	DK16		104,00%
	16+750 - 16+900	DK16		106,00%
	1+750	DK16	Wymiana gruntu	100,00%
PODBUDOWY				
	10+030 - 10+070	S7	Warstwa mrozochronna	9,00%
	6+071 - 6+400	DZ8/B	Warstwy odsączające i odcinające	100,00%
	0+180 - 0+390	DW530		100,00%
DODATKOWE				
	11+850 - 12+045	S7	Wstrzymanie robót na terenie stanowiska archeologicznego	100,00%
	15+900 - 16+650	S7		100,00%
	16+750 - 16+900	S7		100,00%
	17+100 - 17+160	S7		100,00%
ELEMENTY ULIC				
	1+450 - 1+680	DZ2/B	Krawężnik betonowy	100,00%
	1+450 - 1+680	DZ2/B	Obrzeża betonowe	100,00%
NAWIERZCHNIE				
	0+020 - 0+700	DZ2/B	Warstwa wiążąca	100,00%