

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 02.11.2015 - 08.11.2015R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	26,68%
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	beton podpór o gr >60cm beton C25/30	0%
7	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
8	WD-1/B	łożysko stałe	100%
9	WD-1/B	łożysko wielokierunkowo - przesuwne	100%
10	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	100%
11	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
12	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
13	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
14	MS-6	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
15	MS-6	beton korka klasy C16/20	nieplanowano
16	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	45%
17	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
18	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	79,52%
19	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
20	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
21	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
22	WD-9/B	beton klasy C35/45	100%
23	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
24	WD-9/B	wbicie ścianki szczelnej	80%
25	WD-9/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%
26	WD-9/B	wykonanie próbnych obciążeń pali testowych	nieplanowano
27	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
28	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	116,67%
29	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
30	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	0%
31	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	93,75%
32	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	ponad plan
33	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
34	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
35	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
36	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
37	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
38	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
39	PE-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
40	PE-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
41	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
42	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
43	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	ponad plan
44	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
45	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
46	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
47	PE-1.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	100%
48	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
49	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
50	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
51	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano

52	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	0%
53	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
54	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
55	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
56	PE-2.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
57	PE-2.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	100%
58	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
59	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
60	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	134%
61	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
62	PE-3.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
63	PE-3.2/B	beton skrzydełek	60%
64	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
65	PE-4.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
66	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
67	PE-4.2/B	beton skrzydeł C30/37	60%
68	PE-4.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
69	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
70	PE-4.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
71	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
72	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
73	M1	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
74	M1	beton C30/37 (B35)	100%
75	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
76	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
77	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
78	M2	beton C30/37 (B35)	101,59%
79	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
80	PE-5/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
81	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
82	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
83	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	0%
84	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
85	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	ponad plan
86	MS-6	ścianki szczelne stalowe	ponad plan
87	MS-6	beton korka C16/20	100%
88	MS-6	beton klasy C35/45	114,29%
89	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
90	MS-6	beton klasy C25/30	0%
91	WD-7	próbne obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	nieplanowano