

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.01. - 10.01.2016R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	montaż prefabrykatów betonowych - beli typu "T" - belki T27	nieplanowano
7	WD-1/B	beton ustroju niosącego w lementach o grubości ,60 cm beton B35 C30/37	nieplanowano
8	WD-1/B	beton podpór o gr >60cm beton C25/30	nieplanowano
9	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
10	WD-1/B	łożysko stałe	nieplanowano
11	WD-1/B	łożysko wielokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
12	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
13	wd-5	Ścianki szczelne stalowe	103,61%
14	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
15	MS-3	pale prefabrykowane	nieplanowano
16	MS-3	Ścianki szczelne stalowe	100%
17	MS-3	próbne obciążenie pali	nieplanowano
18	MS-4	pale franki	nieplanowano
19	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
20	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
21	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	50%
22	MS-6	beton klasy C35/45	nieplanowano
23	MS-6	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
24	MS-6	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
25	MS-6	beton klasy C25/30	nieplanowano
26	MS-6	Ścianka technologiczna dla etapowania robót przy przyczółku	nieplanowano
27	MS-6	beton korka klasy C16/20	nieplanowano
28	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
29	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
30	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
31	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
32	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
33	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
34	WD-9/B	beton klasy C35/45	nieplanowano
35	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
36	WD-9/B	wbicie ścianki szczelnej	nieplanowano
37	WD-9/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
38	WD-9/B	wykonanie próbnego obciążenia pali testowych	nieplanowano
39	PE-1/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
40	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
41	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
42	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
43	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
44	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
45	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano

46	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
47	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
48	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
49	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
50	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
51	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
52	PE-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
53	PE-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
54	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
55	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
56	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
57	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
58	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
59	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
60	PE-1.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
61	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
62	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
63	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
64	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
65	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
66	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
67	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
68	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
69	PE-2.2/B	zasypanie przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
70	PE-2.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
71	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
72	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
73	PE-3.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
74	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
75	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
76	PE-3.2/B	zasypanie przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
77	PE-3.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
78	PE-3.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
79	PE-3.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
80	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
81	PE-4.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
82	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
83	PE-4.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
84	PE-4.2/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
85	PE-4.2/B	zasypanie przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
86	PE-4.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
87	PE-4.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
88	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
89	PE-4.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
90	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
91	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
92	M1	zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe	nieplanowano
93	M1	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
94	M1	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
95	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
96	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano

97	M2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
98	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
99	M2	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
100	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
101	PE-5/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
102	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
103	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
104	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
105	PE-5/B	zasypanie przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
106	PE-5/B	dren francuski	nieplanowano
107	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
108	PE-5/B	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
109	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
110	WD-7	próbné obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	nieplanowano
111	WD-7	ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
112	WD-7	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
113	WD-7	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
114	WD-7	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
115	WD-7	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
116	WD-7	beton klasy C25/30	nieplanowano
117	WD-8	pale prefabrykowane wbijane 40x40 cm	100%
118	WD-8	Wykopy w gruntach I-V kat.	70%
119	WD-8	próbné obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	100%
120	WD-10	pale franki	ponad plan