

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 16.11.2015 - 22.11.2015			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	beton podpór o gr >60cm beton C25/30	203%
7	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
8	WD-1/B	łożysko strące	0%
9	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	0%
10	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
11	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
12	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
13	MS-6	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
14	MS-6	beton korka klasy C16/20	nieplanowano
15	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	0%
16	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
17	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
18	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
19	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
20	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	ponad plan
21	WD-9/B	beton klasy C35/45	100%
22	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
23	WD-9/B	wykonanie próbnych obciążeń pali testowych	nieplanowano
24	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
25	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
26	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
27	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	125%
28	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	0%
29	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
30	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
31	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
32	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
33	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
34	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
35	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
36	PE-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
37	PE-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
38	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
39	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	78%
40	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	110%
41	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
42	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	110%
43	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
44	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
45	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
46	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	78%
47	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano

48	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	44%
49	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	100%
50	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
51	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
52	PE-2.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	ponad plan
53			nieplanowano
54	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
55	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	0%
56	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	140%
57	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
58	PE-3.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
59	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
60	PE-4.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
61	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	115%
62	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
63	PE-4.2/B	beton skrzydełek	80%
64	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
65	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
67	M1	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
68	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
69	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	0%
70	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	152%
71	M2	beton C30/37 (B35)	0%
72	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
73	PE-5/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
74	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
75	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
76	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	0%
77	MS-6	pale prefabrykowane	73%
78	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	92%
79	MS-6	wbicie ścianki szczelnej	146%
80	MS-6	beton korka C16/20	61%
81	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	85%
82	MS-6	beton klasy C25/30	100%
83	WD-7	próbne obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	ponad plan