

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 18.07. - 24.07.2016R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
7	WD-1/B	montaż prefabrykatów betonowych - beli typu "T" - belki T27	nieplanowano
8	WD-1/B	beton ustroju niosącego w lementach o grubości <60 cm beton B35 C30/37	nieplanowano
9	WD-1/B	beton podpór o gr >=60cm beton C25/30	nieplanowano
10	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
11	WD-1/B	łożysko stałe	nieplanowano
12	WD-1/B	łożysko wielokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
13	WD-1/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
14	WD-1/B	ułożenie geowłókniny separacyjnej	nieplanowano
15	WD-1/B	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	nieplanowano
16	WD-1/B	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej min. 54kN	nieplanowano
17	WD-1/B	Umocnienie półek i stożków nasypów w rejonie przyczółków - obrukowanie stożków	nieplanowano
18	WD-1/B	wbudowanie kruszywa naturalnego	nieplanowano
19	WD-1/B	Prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego L=53x2+42x2	nieplanowano
20	WD-1/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
21	WD-1/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	nieplanowano
22	WD-1/B	Beton zabudów chodnikowych - beton C30/37	nieplanowano
23	WD-1/B	Krawężnik kamienny drogowy kotwiony na ławie z oporem	nieplanowano
24	WD-1/B	nawierzchnia z mieszanki SMA - warstwa ściuralna gr. 4,5cm	ponad plan
25	WD-1/B	wielomodułowe szczelne: wydłużenie - 15,1mm, skrócenie - 11,8mm, przemieszczenie równoległe - +8 mm	nieplanowano
26	WD-1/B	Krawężnik zanikający	nieplanowano
27	WD-1/B	Kolektor odwodnienia - kolektor fi 250	nieplanowano
28	WD-1/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
29	WD-1/B	Warstwa wiążąca , gr.5,0cm	nieplanowano
30	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
31	WD-1/B	Przeciwnspadek	ponad plan
32	WD-5	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
33	WD-5	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
34	WD-5	Beton klasy C25/30	nieplanowano
35	WD-5	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
36	WD-5	Beton klasy C35/45	nieplanowano
37	WD-5	łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=1450kN	nieplanowano
38	WD-5	łożysko jednokierunkowo przesuwne o nosności charakterystycznej N=1450 kN	nieplanowano

39	WD-5	Łozysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1450kN	nieplanowano
40	WD-5	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
41	WD-5	Sworznie zespalające	nieplanowano
42	WD-5	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
43	WD-5	Ustrój niosący	nieplanowano
44	WD-5	ułożenie geowłókniny separacyjnej	nieplanowano
45	WD-5	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	nieplanowano
46	WD-5	wbudowanie kruszywa naturalnego	ponad plan
47	WD-5	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej min. 54kN	ponad plan
48	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
49	MS-3	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
50	MS-3	pale prefabrykowane	nieplanowano
51	MS-3	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	nieplanowano
52	MS-3	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
53	MS-3	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
54	MS-3	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
55	MS-3	Beton klasy C25/30	nieplanowano
56	MS-3	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
57	MS-3	Ustrój niosący_antykorozja	46,20%
58	MS-3	ustrój niosący_metalizacja	100%
59	MS-3	beton klasy C35/45	nieplanowano
60	MS-3	Sworznie zespalające	100%
61	MS-3	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
62	MS-3	pale wbijane średnicy 40x40	nieplanowano
63	MS-3	Ustrój niosący	100%
64	MS-3	próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	nieplanowano
65	MS-4	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
66	MS-4	wbicie scianki szczelnej	nieplanowano
67	MS-4	Ustrój niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	100%
68	MS-4	próbne obciążenie pali FRANKI	nieplanowano
69	MS-4	Ustrój niosący - metalizacja	100%
70	MS-4	Beton klasy C25/30	ponad plan
71	MS-4	Ustrój niosący stal S355M	100%
72	MS-4	Ustrój niosący	nieplanowano
73	MS-4	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
74	MS-4	beton klasy C35/45	nieplanowano
75	MS-4	pale FRANKI_PZ 9	nieplanowano
76	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
77	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
78	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
79	MS-6	beton klasy C35/45	nieplanowano
80	MS-6	pograżanie scianek szczelnych	nieplanowano
81	MS-6	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
82	MS-6	beton klasy C25/30	nieplanowano
83	MS-6	Fundamenty tymczasowe przeszło 6-7	nieplanowano
84	MS-6	Beton klasy C50/60	100%
85	MS-6	Ścianka technologiczna dla etapowania robót przy przyczółku	nieplanowano
86	MS-6	Chudy beton pod fundamenty tymczasowe przeszło 4-5	nieplanowano
87	MS-6	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	100%

88	MS-6	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
89	MS-6	Kable sprężające	100%
90	MS-6	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	100%
91	MS-6	zasypanie wykopów pod fundamenty	ponad plan
92	MS-6	beton korka klasy C16/20	nieplanowano
93	MS-2	Beton klasy C35/45	ponad plan
94	MS-2	Beton klasy C25/30	nieplanowano
95	MS-2	Próbnne obciążenia pali FRANKI	100%
96	MS-2	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
97	MS-2	Wykopy w gruntach I-V kategorii	85,96%
98	MS-2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	50,91%
99	MS-2	Ścianki szczelne stalowe	100%
100	MS-2	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	nieplanowano
101	MS-2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	100%
102	MS-2	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
103	MS-2	Pale FRANKI średnicy 56 i 61 (P3, P4, P5 częściowo w rurze osłonowej)	nieplanowano
104	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
105	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	50%
106	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
107	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
108	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
109	WD-9/B	pograżanie scianek szczelnych	nieplanowano
110	WD-9/B	beton klasy C35/45	nieplanowano
111	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
112	WD-9/B	wbicie scianki szczelnej	nieplanowano
113	WD-9/B	Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 16MN	nieplanowano
114	WD-9/B	Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 17.5MN	nieplanowano
115	WD-9/B	Łożyska stałe o nośności charakterystycznej 25MN	nieplanowano
116	WD-9/B	Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4.5MN	nieplanowano
117	WD-9/B	Łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 6MN	nieplanowano
118	WD-9/B	Łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4MN	nieplanowano
119	WD-9/B	Wykonanie guntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	nieplanowano
120	WD-9/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
121	WD-9/B	Beton klasy C50/60	94,21%
122	WD-9/B	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	nieplanowano
123	WD-9/B	wykonanie próbnnych ociążeń pali testowych	nieplanowano
124	PE-1/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
125	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
126	PE-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
127	PE-1/B	beton skrzydeł C30/37 (B35)	nieplanowano
128	PE-1/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
129	PE-1/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
130	PE-1/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie skrzydeł	nieplanowano

131	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
132	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
133	PE-2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
134	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
135	PE-2/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
136	PE-2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
137	PE-2/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
138	PE-2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
139	PE-2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
140	PE-2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
141	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
142	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
143	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
144	PE-3/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
145	PE-3/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
146	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
147	PE-3/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
148	PE-3/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
149	PE-3/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
150	PE-3/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
151	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
152	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
153	PP-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
154	PP-11/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
155	PP-11/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
156	PP-11/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kation	nieplanowano
157	PP-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
158	PP-11/B	Zasyпка konstrukcji żelbetowej	nieplanowano
159	PP-11/B	montaż prefabrykatów żelbetowych	nieplanowano
160	PP-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
161	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
162	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
163	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
164	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
165	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
166	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
167	PE-1.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
168	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
169	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
170	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
171	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
172	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
173	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
174	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
175	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
176	PE-2.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
177	PE-2.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
178	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
179	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
180	PE-3.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano

181	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
182	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
183	PE-3.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
184	PE-3.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
185	PE-3.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
186	PE-3.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
187	PE-4/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
188	PE-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
189	PE-4/B	beton skrzydeł C30/37 (B35)	nieplanowano
190	PE-4/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
191	PE-4/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
192	PE-4/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
193	PE-4/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
194	PE-4/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
195	PE-4/B	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	nieplanowano
196	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
197	PE-4.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
198	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
199	PE-4.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
200	PE-4.2/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
201	PE-4.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
202	PE-4.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
203	PE-4.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
204	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
205	PE-4.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
206	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
207	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
208	M1	zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe	nieplanowano
209	M1	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
210	M1	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
211	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
212	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
213	M2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
214	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
215	M2	Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkiem	nieplanowano
216	M2	Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet-grouting	nieplanowano
217	M2	beton C30/37 (B35)	100%
218	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
219	PE-5/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
220	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
221	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
222	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
223	PE-5/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
224	PE-5/B	dren francuski	nieplanowano
225	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
226	PE-5/B	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
227	PE-5/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano

228	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
229	PE-6/B	Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - beton wyrównawczy B15	nieplanowano
230	PE-6/B	Żelbetowe elementy prefabrykowane	nieplanowano
231	PE-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN	nieplanowano
232	PE-6/B	Beton fundamentów B30 w deskowaniu	nieplanowano
233	PE-6/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	ponad plan
234	PE-6/B	Wykopy w gruntach I-V kategorii i w gruncie stabilizowanym	nieplanowano
235	WD-7	próbne obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	nieplanowano
236	WD-7	ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
237	WD-7	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
238	WD-7	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
239	WD-7	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
240	WD-7	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	ponad plan
241	WD-7	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050kN	nieplanowano
242	WD-7	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nosności charakterystycznej N=2050 kN	nieplanowano
243	WD-7	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
244	WD-7	Beton klasy C30/37	nieplanowano
245	WD-7	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
246	WD-7	Wpusty mostowe powierzchniowe	nieplanowano
247	WD-7	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
248	WD-7	Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. H= 0,8m	nieplanowano
249	WD-7	Kotwy talerzowe	nieplanowano
250	WD-7	krawężnik kamienny	nieplanowano
251	WD-7	Prefabrykaty betonowe sprężono - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
252	WD-7	beton klasy C25/30	nieplanowano
253	WD-8	pale prefabrykowane wbijane 40x40 cm	nieplanowano
254	WD-8	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
255	WD-8	Prefabrykaty betonowe sprężono - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
256	WD-8	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	ponad plan
257	WD-8	beton wyrównawczy B15	nieplanowano
258	WD-8	Beton funadementów w deskowaniu - beton B30	nieplanowano
259	WD-8	beton podpór w elementach o grubości ≥ 60 cm - beton B30	71,11%
260	WD-8	Beton ustroju niosacego w elementach o grubości < 60 cm beton B35	nieplanowano
261	WD-8	Łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
262	WD-8	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
263	WD-8	Grunt zbrojony geosyntetykami	100%
264	WD-8	Łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
265	WD-8	zasypanie wykopów pod fundamenty	80%
266	WD-8	Łożysko stałe o nosności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
267	WD-8	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
268	WD-8	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	ponad plan
269	WD-8	próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	nieplanowano
270	WD-10	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano

271	WD-10	Pale FRANKI	nieplanowano
272	WD-10	Stalowa konstrukcja wielopłaszczyznowa (konstrukcja główna) o rozpiętości 25,75 m	nieplanowano
273	WD-10	próbne obciążenie pali FRANKI	nieplanowano
274	WD-10	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
275	WD-10	Zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
276	WD-10	Beton klasy C25/30	nieplanowano
277	WD-10	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
278	WD-10	Wykopy w gruntach I-V kategorii	nieplanowano
279	WD-10	beton korka klasy C16/20	nieplanowano