

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek B			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 21.09.2015 - 27.09.2015R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
1	WD-1/B	zasyпка wykopów	33%
	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
2	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	50%
3	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
4	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
5	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
6	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
7	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
8	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
9	WD-9/B	pale prefabrykowane	157%
10	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
11	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
12	WD-9/B	wykonanie próbnycy obciążen pali testowych	nieplanowano
13	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
14	PE-3/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
15	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
16	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	100%
17	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
18	PE-11/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
19	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
20	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
21	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	500%
22	PE-1.2/B	beton skrzydełek	0%
23	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
24	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
25	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
26	PE-2.2/B	beton skrzydełek	92%
27	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	167%
28	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
29	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	100%
	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	100%
	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	240%
30	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
31	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
	PE-4.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	200%
32	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	131%
33	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
34	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	151%
35	M1	beton C30/37 (B35)	100%
	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
36	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	52%
	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
	PE-5/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
37	MS-3/DK16	Wykopy w gruntach kat.I-V	107%
	MS-3/DK16	pale porefabrykowane	40%
38	MS-3/DK16	wbicie ścianki szczelnej	113%
	WD-2	Wykopy w gruntach kat.I-V	145%
	WD-2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
	WD-2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	147%