

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 22.02. -28.02.2016R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	montaż prefabrykatów betonowych - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
7	WD-1/B	beton ustroju niosącego w lementach o grubości <60 cm beton B35 C30/37	nieplanowano
8	WD-1/B	beton podpór o gr >=60cm beton C25/30	95,24%
9	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
10	WD-1/B	łożysko stałe	nieplanowano
11	WD-1/B	łożysko wielokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
12	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
13	WD-5	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
14	WD-5	Wykopy w gruntach kat.I-V	ponad plan
15	WD-5	Beton klasy C25/30	nieplanowano
16	WD-5	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	127,66%
17	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
18	MS-3	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
19	MS-3	pale prefabrykowane	nieplanowano
20	MS-3	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	100%
21	MS-3	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
22	MS-3	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
23	MS-3	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
24	MS-3	Beton klasy C25/30	nieplanowano
25	MS-3	beton klasy C35/45	100%
26	MS-3	próbne obciążenie pali	nieplanowano
27	MS-4	pale franki_PZ 9	128,57%
28	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
29	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	ponad plan
30	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	154,72%
31	MS-6	beton klasy C35/45	nieplanowano
32	MS-6	pograżanie scianek szczelnych	nieplanowano
33	MS-6	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
34	MS-6	beton klasy C25/30	nieplanowano
35	MS-6	Fundamenty tymczasowe przęsło 6-7	nieplanowano
36	MS-6	Beton klasy C50/60	nieplanowano
37	MS-6	Ścianka technologiczna dla etapowania robót przy przyczółku	nieplanowano
38	MS-6	Chudy beton pod fundamenty tymczasowe przęsło 4-5	nieplanowano
39	MS-6	beton korka klasy C16/20	48,08%
40	MS-2	Pale FRANKI średnicy 56 i 61 (P3, P4, P5 częściowo w rurze osłonowej)	ponad plan

41	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
42	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
43	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
44	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
45	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
46	WD-9/B	pograżanie ścianek szczelnych	nieplanowano
47	WD-9/B	beton klasy C35/45	nieplanowano
48	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
49	WD-9/B	wbicie ścianki szczelnej	nieplanowano
50	WD-9/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
51	WD-9/B	wykonanie próbných ociążeń pali testowych	nieplanowano
52	PE-1/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
53	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
54	PE-1/B	beton skrzydeł C30/37 (B35)	62,16%
55	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	ponad plan
56	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
57	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	ponad plan
58	PE-2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
59	PE-2/B	beton skrzydeł C30/37	27,03%
60	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
61	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
62	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
63	PE-3/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
64	PE-3/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	ponad plan
65	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
66	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
67	PE-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
68	PE-11/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
69	PE-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
70	PE-11/B	Zasyпка konstrukcji żelbetowej	nieplanowano
71	PE-11/B	montaż prefabrykatów żelbetowych	nieplanowano
72	PE-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
73	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
74	PE-1.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
75	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
76	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
77	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
78	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
79	PE-1.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
80	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
81	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
82	PE-2.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
83	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
84	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
85	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
86	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
87	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano

88	PE-2.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
89	PE-2.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
90	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
91	PE-3.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
92	PE-3.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
93	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
94	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
95	PE-3.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
96	PE-3.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
97	PE-3.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
98	PE-3.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
99	PE-4/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	146,24%
100	PE-4/B	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	ponad plan
101	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
102	PE-4.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
103	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
104	PE-4.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
105	PE-4.2/B	beton skrzydełek C30/37	nieplanowano
106	PE-4.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
107	PE-4.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
108	PE-4.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
109	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
110	PE-4.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
111	PP-11	Zasyпка konstrukcji żelbetowej	ponad plan
112	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
113	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
114	M1	zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe	nieplanowano
115	M1	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
116	M1	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
117	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
118	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
119	M2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
120	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
121	M2	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
122	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
123	PE-5/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
124	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	10,95%
125	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
126	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
127	PE-5/B	zasypanie przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydełek	nieplanowano
128	PE-5/B	dren francuski	nieplanowano
129	PE-5/B	geomembrana - folia kubełkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
130	PE-5/B	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
131	PE-5/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	ponad plan

132	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
133	WD-7	próbne obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	nieplanowano
134	WD-7	ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
135	WD-7	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
136	WD-7	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	70%
137	WD-7	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
138	WD-7	łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050kN	nieplanowano
139	WD-7	łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050 kN	nieplanowano
140	WD-7	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
141	WD-7	Beton klasy C30/37	100%
142	WD-7	beton klasy C25/30	nieplanowano
143	WD-8	pale prefabrykowane wbijane 40x40 cm	nieplanowano
144	WD-8	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
145	WD-8	Prefabrykaty betonowe sprężono - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
146	WD-8	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	130%
147	WD-8	beton wyrównawczy B15	66,67%
148	WD-8	Beton fundamentów w deskowaniu - beton B30	66,82%
149	WD-8	beton podpór w elementach o grubości ≥ 60 cm - beton B30	106,25%
150	WD-8	próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	nieplanowano
151	WD-10	Ścianki szczelne stalowe	110%
152	WD-10	Pale FRANKI	73,33%