

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 23.05.-29.05.2016R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	WD-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
2	WD-1/B	zasyпка wykopów	nieplanowano
3	WD-1/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
4	WD-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
5	WD-1/B	Beton fundamentów w deskowaniu beton C25/30 (B30)	nieplanowano
6	WD-1/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
7	WD-1/B	montaż prefabrykatów betonowych - beli typu "T" - belki T27	nieplanowano
8	WD-1/B	beton ustroju niosącego w lementach o grubości <60 cm beton B35 C30/37	nieplanowano
9	WD-1/B	beton podpór o gr >=60cm beton C25/30	nieplanowano
10	WD-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
11	WD-1/B	łożysko stałe	nieplanowano
12	WD-1/B	łożysko wielokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
13	WD-1/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
14	WD-1/B	ułożenie geowłókniny separacyjnej	nieplanowano
15	WD-1/B	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem	nieplanowano
16	WD-1/B	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej min. 54kN	nieplanowano
17	WD-1/B	Umocnienie półek i stożków nasypów w rejonie przyczółków - obrukowanie stożków	nieplanowano
18	WD-1/B	wbudowanie kruszywa naturalnego	nieplanowano
19	WD-1/B	Prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego L=53x2+42x2	nieplanowano
20	WD-1/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
21	WD-1/B	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	nieplanowano
22	WD-1/B	Beton zabudów chodnikowych - beton C30/37	nieplanowano
23	WD-1/B	Krawężnik kamienny	nieplanowano
24	WD-1/B	łożysko jednokierunkowo - przesuwne	nieplanowano
25	WD-5	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
26	WD-5	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
27	WD-5	Beton klasy C25/30	nieplanowano
28	WD-5	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
29	WD-5	Beton klasy C35/45	nieplanowano
30	WD-5	łożysko stałe o nośności charakterystycznej N=1450kN	nieplanowano
31	WD-5	łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1450 kN	nieplanowano
32	WD-5	łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1450kN	nieplanowano
33	WD-5	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	ponad plan
34	WD-5	Sworznie zespalające	ponad plan
35	WD-5	Ustrój niosący	ponad plan

36	WD-5	wykonanie badania nośności podłoża bezpośrednio pod fundamenty obiektu - badania statyczne	nieplanowano
37	MS-3	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
38	MS-3	pale prefabrykowane	nieplanowano
39	MS-3	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	100%
40	MS-3	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
41	MS-3	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
42	MS-3	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
43	MS-3	Beton klasy C25/30	ponad plan
44	MS-3	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
45	MS-3	beton klasy C35/45	nieplanowano
46	MS-3	pale wbijane średnicy 40x40	nieplanowano
47	MS-3	próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	nieplanowano
48	MS-4	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
49	MS-4	wbicie scianki szczelnej	nieplanowano
50	MS-4	próbne obciążenie pali FRANKI	nieplanowano
51	MS-4	Beton klasy C25/30	nieplanowano
52	MS-4	Beton wyrównawczy klasy C12/15	nieplanowano
53	MS-4	pale FRANKI_PZ 9	nieplanowano
54	MS-6	pale prefabrykowane	nieplanowano
55	MS-6	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
56	MS-6	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
57	MS-6	beton klasy C35/45	nieplanowano
58	MS-6	pograżanie scianek szczelnych	nieplanowano
59	MS-6	Ścianki szczelne stalowe	100%
60	MS-6	beton klasy C25/30	nieplanowano
61	MS-6	Fundamenty tymczasowe przęsło 6-7	nieplanowano
62	MS-6	Beton klasy C50/60	nieplanowano
63	MS-6	Ścianka technologiczna dla etapowania robót przy przyczółku	nieplanowano
64	MS-6	Chudy beton pod fundamenty tymczasowe przęsło 4-5	nieplanowano
65	MS-6	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	ponad plan
66	MS-6	Kable sprężające	nieplanowano
67	MS-6	beton korka klasy C16/20	ponad plan
68	MS-2	Beton klasy C25/30	100%
69	MS-2	Próbne obciążenia pali FRANKI	50%
70	MS-2	Beton korka klasy C16/20	nieplanowano
71	MS-2	Wykopy w gruntach I-V kategorii	ponad plan
72	MS-2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	8,42%
73	MS-2	Ścianki szczelne stalowe	30,61%
74	MS-2	Beton wyrównawczy klasy C12/15	ponad plan
75	MS-2	Pale FRANKI średnicy 56 i 61 (P3, P4, P5 częściowo w rurze ostonowej)	62,50%
76	WD-9/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
77	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100%
78	WD-9/B	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
79	WD-9/B	beton fundamentów C25/30	nieplanowano
80	WD-9/B	pale prefabrykowane	nieplanowano
81	WD-9/B	pograżanie scianek szczelnych	nieplanowano
82	WD-9/B	beton klasy C35/45	nieplanowano
83	WD-9/B	wykonanie pali testowych	nieplanowano
84	WD-9/B	wbicie scianki szczelnej	nieplanowano

85	WD-9/B	łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 16MN	nieplanowano
86	WD-9/B	łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 17.5MN	nieplanowano
87	WD-9/B	łożyska stałe o nośności charakterystycznej 25MN	nieplanowano
88	WD-9/B	łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4.5MN	nieplanowano
89	WD-9/B	łożyska jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 6MN	nieplanowano
90	WD-9/B	łożyska wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej 4MN	nieplanowano
91	WD-9/B	Wykonanie guntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	nieplanowano
92	WD-9/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
93	WD-9/B	Wykonanie gruntu zbrojonego z oblicowaniem z prefabrykatów betonowych	100%
94	WD-9/B	wykonanie próbnych obciążeń pali testowych	nieplanowano
95	PE-1/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
96	PE-1/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
97	PE-1/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
98	PE-1/B	beton skrzydeł C30/37 (B35)	nieplanowano
99	PE-1/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
100	PE-1/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
101	PE-1/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
102	PE-1/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
103	PE-2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
104	PE-2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
105	PE-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
106	PE-2/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
107	PE-2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
108	PE-2/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
109	PE-2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
110	PE-2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
111	PE-2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
112	PE-2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
113	PE-3/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
114	PE-3/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
115	PE-3/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
116	PE-3/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
117	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
118	PE-3/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
119	PE-3/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
120	PE-3/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
121	PE-3/B	zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych	nieplanowano
122	PE-3/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	nieplanowano
123	PE-3/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano

124	PP-11/B	wykopy w gruntach kat. I-V	nieplanowano
125	PP-11/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
126	PP-11/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
127	PP-11/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kation	nieplanowano
128	PP-11/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
129	PP-11/B	Zasyпка konstrukcji żelbetowej	nieplanowano
130	PP-11/B	montaż prefabrykatów żelbetowych	nieplanowano
131	PP-11/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
132	PE-1.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
133	PE-1.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
134	PE-1.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
135	PE-1.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
136	PE-1.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
137	PE-1.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
138	PE-1.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
139	PE-1.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
140	PE-2.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
141	PE-2.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
142	PE-2.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
143	PE-2.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
144	PE-2.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
145	PE-2.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
146	PE-2.2/B	uszczelnienie styku pomiędzy cz. Przelotowa a skrzydłami	nieplanowano
147	PE-2.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
148	PE-2.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
149	PE-3.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
150	PE-3.2/B	beton klasy B25i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
151	PE-3.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
152	PE-3.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
153	PE-3.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
154	PE-3.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
155	PE-3.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
156	PE-3.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
157	PE-3.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
158	PE-4/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
159	PE-4/B	Zbrojenie betonu stalą klasy A-III-N	nieplanowano
160	PE-4/B	beton skrzydeł C30/37 (B35)	nieplanowano
161	PE-4/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrebie skrzydeł	nieplanowano
162	PE-4/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
163	PE-4/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
164	PE-4/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
165	PE-4/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
166	PE-4/B	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	nieplanowano
167	PE-4.2/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
168	PE-4.2/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
169	PE-4.2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano

170	PE-4.2/B	Beton płyt przejściowych C25/30 B30	nieplanowano
171	PE-4.2/B	beton skrzydeł C30/37	nieplanowano
172	PE-4.2/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia	nieplanowano
173	PE-4.2/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
174	PE-4.2/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
175	PE-4.2/B	Beton części przelotowej i nadbetonu PE , C30/37 (B35)	nieplanowano
176	PE-4.2/B	beton skrzydełek	nieplanowano
177	M1	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
178	M1	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
179	M1	zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe	nieplanowano
180	M1	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
181	M1	beton C30/37 (B35)	95,63%
182	M2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
183	M2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
184	M2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	ponad plan
185	M2	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
186	M2	Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkiem	nieplanowano
187	M2	Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet-grouting	nieplanowano
188	M2	beton C30/37 (B35)	nieplanowano
189	PE-5/B	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
190	PE-5/B	beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu	nieplanowano
191	PE-5/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
192	PE-5/B	prefabrykaty przepustu	nieplanowano
193	PE-5/B	geomembrana - folia kubelkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
194	PE-5/B	zasyпки przestrzeni wokół przejścia oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie skrzydeł	nieplanowano
195	PE-5/B	dren francuski	nieplanowano
196	PE-5/B	geomembrana - folia kubelkowa na stykach elementów prefabrykowanych	nieplanowano
197	PE-5/B	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
198	PE-5/B	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
199	PE-5/B	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsja kationową	nieplanowano
200	PE-6/B	Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - beton wyrównawczy B15	nieplanowano
201	PE-6/B	Żelbetowe elementy prefabrykowane	97,60%
202	PE-6/B	Wykopy w gruntach I-V kategorii i w gruncie stabilizowanym	nieplanowano
203	WD-7	próbne obciążenie pali (statyczne i dynamiczne)	nieplanowano
204	WD-7	ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
205	WD-7	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
206	WD-7	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	nieplanowano
207	WD-7	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
208	WD-7	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów w obrębie przyczółków	nieplanowano
209	WD-7	łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=2050kN	nieplanowano

210	WD-7	łożysko jednokierunkowo przesuwne o nosności charakterystycznej N=2050 kN	nieplanowano
211	WD-7	Beton wyrównawczy C12/15 (B15)	nieplanowano
212	WD-7	Beton klasy C30/37	nieplanowano
213	WD-7	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
214	WD-7	Wpusty mostowe powierzchniowe	nieplanowano
215	WD-7	izolacje bitumiczne termozgrzewalne	nieplanowano
216	WD-7	Kotwy talerzowe	nieplanowano
217	WD-7	Prefabrykaty betonowe sprężono - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
218	WD-7	beton klasy C25/30	nieplanowano
219	WD-8	pale prefabrykowane wbijane 40x40 cm	nieplanowano
220	WD-8	Wykopy w gruntach I-V kat.	nieplanowano
221	WD-8	Prefabrykaty betonowe sprężono - belki typu "T" - belki T27	nieplanowano
222	WD-8	Zbrojenie betonu stalą AIII-N	nieplanowano
223	WD-8	beton wyrównawczy B15	nieplanowano
224	WD-8	Beton fundamentów w deskowaniu - beton B30	nieplanowano
225	WD-8	beton podpór w elementach o grubości ≥ 60 cm - beton B30	nieplanowano
226	WD-8	Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm beton B35	nieplanowano
227	WD-8	łożysko wielokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
228	WD-8	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
229	WD-8	Grunt zbrojony geosyntetykami	33,33%
230	WD-8	łożysko jednokierunkowo przesuwne o nośności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
231	WD-8	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
232	WD-8	łożysko stałe o nosności charakterystycznej N=1800kN	nieplanowano
233	WD-8	zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
234	WD-8	próbne obciążenie pali prefabrykowanych żelbetowych	nieplanowano
235	WD-10	Ścianki szczelne stalowe	nieplanowano
236	WD-10	Pale FRANKI	nieplanowano
237	WD-10	Stalowa konstrukcja wielopłaszczowa (konstrukcja główna) o rozpiętości 25,75 m	ponad plan
238	WD-10	próbne obciążenie pali FRANKI	nieplanowano
239	WD-10	Zasypanie wykopów pod fundamenty	nieplanowano
240	WD-10	Beton klasy C25/30	100%
241	WD-10	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	ponad plan
242	WD-10	Wykopy w gruntach I-V kategorii	nieplanowano
243	WD-10	beton korka klasy C16/20	nieplanowano