

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 24.10 - 30.10.2016

L.p.	Obiekt	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS-2/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
2	MS-2/B	Kable sprężające	98,50%
3	MS-2/B	Beton klasy C50/60	ponad plan
4	MS-3/B	Beton klasy C25/30	166,67%
5	MS-3/B	Beton klasy C35/45	100,00%
6	MS-4/B	Pale średnicy fi 120 cm	101,12%
7	MS-4/B	Ustrój niosący stal S355M	66,67%
8	MS-4/B	Ustroj niosący - pokrywanie powłokami malarskimi	66,67%
9	MS-4/B	Ustrój niosący - metalizacja	66,67%
10	WD-5/B	Prefabrykat gzymrowy typ 2 wew. h=0,8m	100,00%
11	WD-5/B	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100,00%
12	WD-5/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	100,00%
13	WD-5/B	Dreny podłużne i poprzeczne	100,00%
14	WD-5/B	Beton klasy C30/37	37,50%
15	MS-6/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
16	MS-6/B	Beton klasy C50/60	100,00%
17	MS-6/B	Balustrada aluminiowa	100,00%
18	WD-7/B	Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	100,00%
19	WD-9/B	Zbrojenie betonu stalą klasy AIII-N	100,00%
20	WD-9/B	Beton klasy C50/60	136,36%