

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)			
WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 30.11.2015 - 06.12.2015R.			
L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do planu na dany tydzień
1	MS-3/DK16	Wykopy w gruntach kat.I-V	ponad plan
2	MS-3/DK16	Zbrojenie betonu stałą klasy AIII-N	280%
3	MS-3/DK16	pale prefabrykowane	ponad plan
4	MS-3/DK16	beton C25/30	nieplanowano
5	MS-3/DK16	beton korka C16/20	0%
6	MS-3/DK16	wbicie ścianki szczelnej	100%
7	WD-2	Wykopy w gruntach kat.I-V	nieplanowano
8	WD-2	Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIIN	ponad plan
9	WD-2	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
10	WD-2	beton C30/37	71,43%
11	WD-2	trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	nieplanowano
12	WS-1	stała ścianka szczelna z gródzic	nieplanowano
13	WS-1	wykopy w gruntach nieskalistych bez umocnienia	100%
14	WD-4	wykopy w gruntach nieskalistych bez umocnienia	100%
15	WD-4	Beton klasy C8/10	nieplanowano
16	WD-4	Beton wyrównawczy C8/10 (B10)	nieplanowano
17	WD-4	Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIIN	200%
18	WD-4	Beton klasy C8/10	105,43%