

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek,
pododcinek Miłomłyn - Ostróda (pododcinek B)**

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 27.11 - 03.12.2017 S7

| | | | |
|----|--------|--|------------|
| 1 | MS-2/B | Przeciwspadek | ponad plan |
| 2 | MS-2/B | Bariera H2 W3 B jednostronna | 100,00% |
| 3 | MS-2/B | Balustrada szczeblinkowa h=1100mm | 100,00% |
| 4 | MS-2/B | Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm | 100,00% |
| 5 | MS-4/B | Beton klasy C35/45 | ponad plan |
| 6 | MS-4/B | Beton klasy C30/37 | 144,17% |
| 7 | MS-4/B | Prefabrykat gzymsowy typ 1 zew. h=1,1m | ponad plan |
| 8 | MS-4/B | Prefabrykat gzymsowy typ 2 wew. h=0,8m | ponad plan |
| 9 | MS-4/B | Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa - Grubości 3mm | 46,31% |
| 10 | MS-4/B | Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem | ponad plan |
| 11 | MS-4/B | Umocnienie stożków z brukowej kostki betonowej | ponad plan |
| 12 | MS-4/B | Schody skarpowe | ponad plan |
| 13 | MS-6/B | Umocnienie stożków: geosiatka komórkowa wypełniona humusem | 100,00% |
| 14 | MS-6/B | Rury osłonowe dla urządzeń telekom. PVC f110mm | 100,00% |
| 15 | MS-6/B | Zasypanie wykopów pod fundamenty | 100,00% |
| 16 | WD-7/B | Bariera H2 W3 B | 100,00% |
| 17 | WD-7/B | Schody skarpowe | 100,00% |
| 18 | WD-7/B | Balustrada aluminiowa | 100,00% |
| 19 | WD-9/B | Wykonanie oświetlenia efektowego na obiekcie | ponad plan |
| 20 | S7 | Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m PALE (h=4,0-0,85) | 100,00% |
| 21 | S7 | Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m SŁUPY | 100,00% |
| 22 | S7 | Ekrany akustyczne h=4,0m, L=980,50m GŁOWICE | 100,00% |