

Postęp robót za miesiąc grudzień 2017/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subskaucja 8.3 W.K. Subskaucja 8.3 W.K. Subskaucja 8.3 W.K.	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subskaucja 8.3 W.K. zatwierdzonego w dniu 04.08.2015		
		PLN	PLN	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				%	
										PLN	PLN
A.1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 594 742,89	82 255 437,97	72 852,57	82 328 290,54	0,00	89,92	0,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 701 545,60	41 092 123,27	71 336,85	41 163 460,12	0,00	84,60	0,00		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	602 300,12	0,00	602 300,12	0,00	100,00	0,00		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	40 552 764,58	1 515,72	40 554 280,30	0,00	95,98	0,00		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	0,00		
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	276 674 868,73	241 756 750,69	2 145 114,11	243 901 864,80	0,00	72,22	0,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 528 272,87	8 240 820,23	103 441,12	8 344 261,35	0,00	76,45	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	137 915 332,94	129 025 654,71	428 298,02	129 453 952,73	0,00	82,81	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 466 864,10	3 092 208,26	57 499,04	3 149 707,30	0,00	90,81	0,00		
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	60 027 867,41	762 278,70	60 790 146,11	0,00	93,34	0,00		
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 122 266,85	26 716 950,39	48 181,32	26 765 131,71	0,00	95,18	0,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	5 854 038,01	2 918 683,62	283 104,19	3 201 787,81	0,00	42,65	0,00		
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	10 113 103,79	5 569 690,92	462 311,72	6 032 002,64	0,00	77,08	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	2 426 645,55	0,00	2 426 645,55	0,00	82,54	0,00		
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	11 610 244,54	3 738 229,60	0,00	3 738 229,60	0,00	6,73	0,00		
C	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	322 756 256,63	125 529 835,15	108 974 805,62	1 416 425,35	110 391 230,97	0,00	34,20	0,00		
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	116 225 661,13	100 915 375,43	1 415 364,19	102 330 739,62	0,00	32,73	0,00		
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 991 017,31	6 828 242,07	0,00	6 828 242,07	0,00	102,19	0,00		
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 380 230,84	6 154 913,13	116 789,13	6 271 702,26	0,00	11,79	0,00		
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 848 564,63	2 529 114,14	0,00	2 529 114,14	0,00	13,08	0,00		
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,42	23 727 812,09	17 132 993,69	666 262,57	17 799 256,26	0,00	26,71	0,00		
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 332 037,51	5 340 601,87	74 576,74	5 415 178,61	0,00	51,62	0,00		
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,41	12 864 824,66	11 073 820,57	349 409,55	11 423 230,12	0,00	13,36	0,00		
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 300 034,70	7 387 495,57	181 844,34	7 569 339,91	0,00	75,08	0,00		
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 777 632,42	10 500 837,05	0,00	10 500 837,05	0,00	87,82	0,00		
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	23 535 879,87	21 689 864,57	26 481,86	21 716 346,43	0,00	86,48	0,00		
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 875 525,42	10 762 373,11	0,00	10 762 373,11	0,00	48,76	0,00		
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 592 101,68	1 515 119,66	0,00	1 515 119,66	0,00	96,05	0,00		
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 616 663,61	768 312,47	0,00	768 312,47	0,00	50,71	0,00		
C.2.1	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.2.2	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 692,87	45 027,65	0,00	45 027,65	0,00	75,44	0,00		
C.2.3	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	313 974,99	313 840,08	0,00	313 840,08	0,00	121,63	0,00		
C.2.4	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	184 926,55	182 364,08	0,00	182 364,08	0,00	108,87	0,00		
C.2.5	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	855 270,10	227 080,66	0,00	227 080,66	0,00	27,46	0,00		
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,52	7 007 902,21	6 747 097,05	1 061,16	6 748 158,21	0,00	85,04	0,00		
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,30	421 358,12	400 370,33	0,00	400 370,33	0,00	97,92	0,00		
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,48	443 282,15	390 083,19	0,00	390 083,19	0,00	89,67	0,00		
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	422 346,26	361 420,83	0,00	361 420,83	0,00	86,89	0,00		
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	372 067,46	350 875,87	0,00	350 875,87	0,00	98,76	0,00		
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 528 350,31	1 491 328,37	1 061,16	1 492 389,53	0,00	110,71	0,00		
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	3 248 652,60	3 221 808,76	0,00	3 221 808,76	0,00	110,08	0,00		
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,90	142 638,32	137 634,20	0,00	137 634,20	0,00	101,40	0,00		
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 481,20	134 375,65	0,00	134 375,65	0,00	94,00	0,00		
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	136 790,61	125 161,97	0,00	125 161,97	0,00	95,59	0,00		
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,98	145 935,18	134 037,88	0,00	134 037,88	0,00	95,54	0,00		
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	544 020,67	0,00	544 020,67	0,00	80,05	0,00		
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	119 013,52	0,00	119 013,52	0,00	85,03	0,00		
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	119 997,50	0,00	119 997,50	0,00	76,66	0,00		
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	127 197,35	0,00	127 197,35	0,00	95,29	0,00		
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	177 812,30	0,00	177 812,30	0,00	71,23	0,00		
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,31	3 263 794,32	3 113 291,25	132 250,80	3 245 542,05	0,00	28,20	0,00		
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	2 591 467,38	2 453 998,23	130 150,80	2 584 149,03	0,00	74,47	0,00		
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	672 326,94	659 293,02	2 100,00	661 393,02	0,00	87,96	0,00		
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	5 567 874,61	5 299 861,88	115 310,01	5 415 171,89	0,00	82,88	0,00		
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110kV	537 224,13	537 224,13	0,00	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00		
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00		
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	103 491,99	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00		
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 733 909,06	4 553 441,77	115 310,01	4 668 751,78	0,00	99,55	0,00		
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	80 012,87	0,00	80 012,87	0,00	51,63	0,00		
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	2 074 004,66	1 737 339,77	89 277,48	1 826 617,25	0,00	92,28	0,00		
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL - WARSZAWA 4.430	453 742,50	425 961,64	398 674,50	0,00	398 674,50	0,00	87,86	0,00		
F.2	KANAL TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 646 357,00	1 337 960,29	89 277,48	1 427 237,77	0,00	95,84	0,00		
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	1 686,02	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00		
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 296 628,39	2 170 794,72	0,00	2 170 794,72	0,00	95,19	0,00		
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00		
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00		
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 648 862,03	17 999 162,27	299 239,02	18 298 401,29	0,00	92,60	0,00		
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	15 093 367,38	13 814 760,06	299 239,02	14 113 999,08	0,00	95,71	0,00		
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	947 453,02	803 831,13	0,00	803 831,13	0,00	86,81	0,00		
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	638 632,89	544 029,00	0,00	544 029,00	0,00	47,77	0,00		
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	683 934,73	605 488,12	0,00	605 488,12	0,00	89,23	0,00		
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2x2N225mm	2 270 517,30	2 285 474,01	2 231 053,96	0,00	2 231 053,96	0,00	98,26	0,00		
I	RAZEM: BRANŻA CIEPLOWNICZA	2 383 5									

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 WK	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015			
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				PLN	%	PLN
1b	wartość Robót wg TKR 1.2		5 409 116,14	4 480 186,90	389 628,74	4 869 815,64						
1c	wartość Robót wg TKR 1.3		1 888 001,44	1 643 074,00	221 552,10	1 864 626,10						
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-227 751,37	-286 176,33	58 424,96	-227 751,37						
2a	PLI SWK 14.3 (b) dla Robót Zasadniczych		-228 548,96	-286 176,33	57 627,37	-228 548,96						
2b	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.2		0,00	0,00	0,00	0,00						
2c	ZULI SWK 14.3 (b) dla Robót wg TKR 1.3		797,59	0,00	797,59	797,59						
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	1 612 689,33	113 228,72	1 725 918,05						
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	2 284 163,99	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99						
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00						
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		2 284 163,99	0,00	2 284 163,99	2 284 163,99						
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,54	535 539 881,76	469 280 132,78	7 270 417,69	476 550 550,47						
6a	VAT 23%	183 981 003,50	123 174 172,80	107 937 155,77	1 672 196,07	109 609 351,84						
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,04	658 714 054,56	577 217 288,55	8 942 613,76	586 159 902,31						
6c	RAZEM TKR 1.2 (netto) 1b+2b	5 409 116,14	5 409 116,14	4 480 186,90	389 628,74	4 869 815,64						
6d	RAZEM TKR 1.3 (netto) 1c+2c	1 888 799,03	1 888 799,03	1 643 074,00	222 349,69	1 865 423,69						
6e	RAZEM (netto) 6c+6d	7 297 915,17	7 297 915,17	6 123 260,90	611 978,43	6 735 239,33						
6f	VAT 23%	1 678 520,49	1 405 624,79	1 405 624,79	140 755,04	1 546 379,83						
6g	RAZEM (brutto)	8 976 435,66	8 976 435,66	7 528 885,69	752 733,47	8 281 619,16						
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		281 077 694,64	265 044 845,42	1 964 206,91	267 009 052,33						
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-38 798,09	-40 921,67	2 123,58	-38 798,09						
7b	RAZEM (netto) 7+7a	281 038 896,55	281 038 896,55	265 003 923,75	1 966 330,49	266 970 254,24						
7c	VAT 23%	64 638 946,21	60 950 902,43	60 950 902,43	452 256,01	61 403 158,44						
7d	Ogółem Zmiany (brutto)	345 677 842,76	345 677 842,76	325 954 826,18	2 418 586,50	328 373 412,68						
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		223 441,11	191 676,83	0,00	191 676,83						
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		259,92	181,95	77,97	259,92						
8b	RAZEM (netto) 8+8a	223 701,03	223 701,03	191 858,78	77,97	191 936,75						
8c	VAT 23%	51 451,24	44 127,51	44 127,51	17,93	44 145,44						
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)	275 152,27	275 152,27	235 986,29	95,90	236 082,19						
9	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,54	824 100 394,51	740 599 176,21	9 848 804,58	750 447 980,79						
9a	VAT 23%	183 981 003,50	189 543 090,74	170 337 810,50	2 265 225,05	172 603 035,55						
9b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,04	1 013 643 485,25	910 936 986,71	12 114 029,63	923 051 016,34						