

Postęp robót za miesiąc LIPIEC 2017/S7

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego		Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania w Programie Subskawia 8.3 WK - załącznik nr 10, LIPIEC 2017		zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego		Prognoza wg Programu Subskawia 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
		PLN	PLN	Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego	PLN	%	PLN		
				PLN	PLN	PLN					
A.1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 552 300,23	70 303 461,38	1 156 431,08	71 459 892,46	3 028 501,38	78,05	18 494 642,00		
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	31 678 433,00	1 153 108,46	32 831 541,46	1 339 186,27	67,47	15 078 389,42		
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	600 493,22	1 806,90	602 300,12	1 865,50	100,00	1 865,44		
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	38 016 285,16	1 515,72	38 017 800,88	1 687 449,61	89,97	3 393 887,14		
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	22,30	20 500,00		
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	275 278 055,74	207 368 853,12	8 520 710,08	215 889 563,20	1 260 254,23	63,92	42 198,00		
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 382 444,13	7 488 140,29	66 732,64	7 554 872,93	0,00	69,22	0,00		
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	136 875 084,12	122 569 623,17	461 977,72	123 031 600,89	0,00	78,71	0,00		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 463 312,41	2 835 968,75	71 089,39	2 907 058,14	34 322,40	83,82	14 148,02		
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	51 643 823,89	1 574 515,66	53 218 339,55	16 719,56	81,72	0,00		
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	14 255 444,53	5 385 692,34	19 641 136,87	157 212,37	69,55	0,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	5 864 694,84	1 326 079,66	554 831,54	1 880 911,20	411 291,90	25,05	28 049,98		
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	9 944 318,95	2 850 321,14	282 584,88	3 132 906,02	537 038,00	40,03	0,00		
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	2 067 367,62	123 285,91	2 190 653,53	103 670,00	74,51	0,00		
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	11 563 416,75	2 332 084,07	0,00	2 332 084,07	0,00	4,20	0,00		
C	RAZEM: OBIEKTY MOSTOWE	322 756 256,63	125 195 629,54	83 551 885,11	3 803 123,66	87 355 008,77	2 281 457,13	27,07	1 502 986,08		
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	115 897 533,31	75 786 596,53	3 789 216,39	79 575 812,92	2 281 457,13	25,45	7 499,99		
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 991 017,31	6 828 242,07	0,00	6 828 242,07	0,00	102,19	0,00		
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 380 230,84	1 871 104,71	928 712,52	2 799 817,23	0,00	5,27	7 499,99		
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 845 638,63	1 497 853,81	185 370,60	1 683 224,41	0,00	8,70	0,00		
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,42	23 725 450,29	6 236 045,21	1 794 998,46	8 031 043,67	1 143 403,48	12,05	0,00		
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 322 028,67	5 295 908,25	15 098,39	5 311 006,64	0,00	50,63	0,00		
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,41	12 839 442,82	7 856 894,26	196 812,23	8 053 706,49	1 033 173,36	9,42	0,00		
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 274 094,78	6 503 893,41	92 136,27	6 596 029,68	24 586,80	65,42	0,00		
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 659 014,96	9 791 665,12	74 150,76	9 865 815,88	80 293,48	82,51	0,00		
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	23 377 987,91	17 762 595,70	501 937,16	18 264 532,86	0,00	72,73	0,00		
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 890 525,42	10 627 274,33	0,00	10 627 274,33	0,00	48,14	0,00		
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 592 101,68	1 592 101,68	0,00	1 515 119,66	0,00	96,05	0,00		
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 616 654,64	723 284,82	0,00	723 284,82	0,00	47,74	0,00		
C.2.1.	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.2.2.	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.2.3.	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	313 974,99	313 840,08	0,00	313 840,08	0,00	121,63	0,00		
C.2.4.	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	184 926,55	182 364,08	0,00	182 364,08	0,00	108,87	0,00		
C.2.5.	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	855 270,10	227 080,66	0,00	227 080,66	0,00	27,46	0,00		
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,52	7 001 833,39	6 652 779,86	13 907,27	6 666 687,13	0,00	84,01	1 495 486,09		
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,30	421 358,12	399 261,53	1 108,80	400 370,33	0,00	97,92	0,00		
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,48	443 282,15	388 974,39	1 108,80	390 083,19	0,00	89,67	0,00		
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	422 346,26	359 359,23	2 061,60	361 420,83	0,00	86,89	0,00		
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	372 067,46	348 814,27	2 061,60	350 875,87	0,00	98,76	0,00		
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 528 350,31	1 474 348,37	0,00	1 474 348,37	0,00	109,37	0,00		
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	3 242 583,78	3 157 153,65	1 225,19	3 158 378,84	0,00	107,91	0,00		
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	900 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 880,79		
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,90	142 638,32	136 065,08	1 569,12	137 634,20	0,00	101,40	0,00		
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	146 481,20	132 747,97	1 627,68	134 375,65	0,00	94,00	0,00		
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	136 790,61	123 600,05	1 561,92	125 161,97	0,00	95,59	0,00		
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,98	145 935,18	132 455,32	1 582,56	134 037,88	0,00	95,54	0,00		
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 370,62		
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 234,68		
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	389 223,90	0,00	389 223,90	0,00	57,27	0,00		
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	84 214,25	0,00	84 214,25	0,00	60,17	0,00		
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	127 197,35	0,00	127 197,35	0,00	95,29	0,00		
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	177 812,30	0,00	177 812,30	0,00	71,23	0,00		
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,31	3 259 041,24	2 153 012,01	687 881,10	2 840 893,11	0,00	24,68	0,00		
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	2 586 714,30	1 495 461,69	686 138,40	2 181 600,09	0,00	62,87	0,00		
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	672 326,94	657 550,32	1 742,70	659 293,02	0,00	87,69	0,00		
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	5 544 670,40	4 707 427,90	294 340,28	5 001 768,18	0,00	76,55	0,00		
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	100,00	0,00		
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	37 760,96	0,00	37 760,96	0,00	8,92	0,00		
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	103 491,99	91 422,15	0,00	91 422,15	0,00	12,55	0,00		
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 710 704,85	3 971 781,42	294 340,28	4 266 121,70	0,00	90,96	0,00		
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	69 239,24	0,00	69 239,24	0,00	44,68	0,00		
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	1 980 840,59	1 352 145,59	145 382,32	1 497 527,91	152 005,59	75,65	0,00		
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEN TELETECHNICZNYCH TP S.A., POLKOMTEL JW1954 i SID	453 742,50	425 961,64	396 921,90	1 752,60	398 674,50	0,00	87,86	0,00		
F.2	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 553 192,93	954 518,71	143 629,72	1 098 148,43	152 005,59	73,74	0,00		
F.5	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	1 686,02	704,98	0,00	704,98	0,00	1,93	0,00		
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 296 628,39	2 170 794,72	0,00	2 170 794,72	0,00	95,19	0,00		
G.1	PRZEBUDOWA SIECI (GAZOWEJ) WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	96,41	0,00		
G.2	PRZEBUDOWA SIECI (GAZOWEJ) ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 159 035,75	1 075 736,57	0,00	1 075 736,57	0,00	93,98	0,00		
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 503 579,42	16 711 268,84	268 149,15	16 979 417,99	0,00	85,92	0,00		
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 954 672,34	12 563 281,71	268 149,15	12 831 430,86	0,00	87,01	0,00		
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	940 865,45	783 215,06	0,00	783 215,06	0,00	84,58	0,00		
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	638 632,89	539 934,58	0,00	539 934,58	0,00	47,42	0,00		
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	683 934,73	598 963,12	0,00	598 963,12	0,00	88,27	0,00		
H											

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklauszla 8.3 WK zał. nr 10/2017, LIPIEC 2017	zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognoza wg Programu Subklauszla 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,54	537 975 991,89	394 577 358,51	15 153 348,59	409 730 707,10			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-345 472,22	-333 830,20	-11 642,02	-345 472,22			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	8 043 800,71	-1 883 388,23	6 160 412,48			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1		0,00	0,00	0,00	0,00			
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,54	537 630 519,67	402 287 329,02	13 258 318,34	415 545 647,36			
6a	VAT 23%	183 981 003,50	123 655 019,52	92 526 085,69	3 049 413,22	95 575 498,91			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	661 285 539,19	494 813 414,71	16 307 731,56	511 121 146,27			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		275 415 558,15	234 709 748,58	5 313 063,64	240 022 812,22			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-43 065,22	-43 062,34	-2,88	-43 065,22			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		275 372 492,93	234 666 686,24	5 313 060,76	239 979 747,00			
7c	VAT 23%		63 335 673,37	53 973 337,82	1 222 003,97	55 195 341,79			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		338 708 166,30	288 640 024,06	6 535 064,73	295 175 088,79			
8	ROBOTY - WDRAŻANE na podstawie art. 19 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzo		223 441,11	126 696,02	0,00	126 696,02			
8a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		0,00	0,00	0,00	0,00			
8b	RAZEM (netto) 8+8a		223 441,11	126 696,02	0,00	126 696,02			
8c	VAT 23%		51 391,46	29 140,08	0,00	29 140,08			
8d	Ogółem Roboty Dodatkowe i Uzupełniające (brutto)		274 832,57	155 836,10	0,00	155 836,10			
9	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,58	813 226 453,71	637 080 711,28	18 571 379,10	655 652 090,38			
9a	VAT 23%	183 981 003,51	187 042 084,35	146 528 563,59	4 271 417,19	150 799 980,78			
9b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,09	1 000 268 538,06	783 609 274,87	22 842 796,29	806 452 071,16			