

Postęp robót za miesiąc maj 2016/57

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Oertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subkwalifikacji 8.3 W.K. zatwierdzonego MAJ 2016	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subkwalifikacji 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
A1	RAZEM: DZIAŁ OGÓLNY	91 552 300,23	91 552 300,23	57 549 419,14	1 154 536,89	58 703 956,03	5 374 115,83	21,48	13 803 785,26
	WYMAGANIA OGÓLNE	48 659 102,94	48 659 102,94	18 971 509,73	1 151 214,27	20 122 724,00	1 155 899,89	0,00	1 155 899,89
	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO - LABORATORIUM	602 300,12	602 300,12	574 594,31	1 806,90	576 401,21	1 865,50	0,00	1 865,50
	ZAPLECZE WYKONAWCY	42 253 897,17	42 253 897,17	37 995 065,10	1 515,72	37 996 580,82	4 216 350,44	0,00	12 646 019,87
	TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE	37 000,00	37 000,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
B.1	RAZEM: ROBOTY DROGOWE	337 726 720,50	307 871 592,86	72 154 990,60	8 200 455,18	80 355 445,78	23 792 608,12	0,00	24 766 142,31
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	10 914 933,15	11 031 735,65	4 729 185,62	157 259,15	4 886 444,77	322 938,75	0,00	245 889,53
	ROBOTY ZIEMNE	156 319 626,26	148 493 703,61	59 407 462,80	6 325 021,36	65 732 484,16	14 408 903,84	0,00	5 556 059,58
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	3 468 306,33	3 352 764,33	706 163,37	107 365,19	813 528,56	0,00	0,00	760 190,40
	PODBUDOWY	65 124 760,67	65 124 760,67	4 846 741,83	1 444 586,95	6 291 328,78	6 579 493,63	0,00	10 058 512,44
	NAWIERZCHNIE	28 120 038,91	28 120 038,91	853 067,81	0,00	853 067,81	596 308,00	0,00	2 204 021,82
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	7 507 676,13	7 555 595,73	190 601,72	35 987,49	226 589,21	0,00	0,00	206 075,52
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7 825 515,19	7 825 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTY ULIC	2 939 984,96	2 939 984,96	186 852,52	130 235,04	317 087,56	0,00	0,00	122 670,00
	INNE ROBOTY	55 505 878,90	33 427 493,81	1 234 914,93	0,00	1 234 914,93	1 884 963,90	0,00	5 612 723,02
	WIADUKTY I MOSTY	312 626 227,41	116 294 637,20	24 731 325,19	4 455 627,18	29 186 952,37	26 244 313,21	0,00	20 223 515,66
C.1.1	WIADUKT DROGOWY WD-1/B	6 682 059,47	6 933 485,39	5 151 519,47	227 060,11	5 378 579,58	212 895,29	0,00	196 204,33
C.1.2	MOST MS-2/B	53 175 373,19	8 377 230,84	27 731,20	7 250,00	34 981,20	5 682 156,12	0,00	2 590 328,32
C.1.3	MOST MS-3/B	19 342 708,67	2 845 638,63	177 559,62	60 812,31	238 371,93	1 479 806,03	0,00	1 074 022,99
C.1.4	MOST MS-4/B	66 636 369,43	23 725 450,29	111 749,19	1 369 074,56	1 480 823,75	2 712 443,98	0,00	5 531 339,61
C.1.5	WIADUKT WD-5/B	10 489 753,83	6 276 107,76	2 934 392,88	22 721,01	2 957 113,89	1 650 708,20	0,00	1 176 322,97
C.1.6	MOST MS-6/B	85 497 436,40	14 497 409,30	3 356 521,65	465 843,44	3 822 365,09	7 742 169,14	0,00	5 677 786,68
C.1.7	WIADUKT WD-7/B	10 082 283,90	8 198 591,10	2 519 942,87	10 407,18	2 530 350,05	1 109 153,44	0,00	794 759,94
C.1.8	WIADUKT DROGOWY WD-8/B	11 957 285,89	10 372 959,98	3 602 121,86	1 873 544,68	5 475 666,54	1 204 414,61	0,00	1 196 348,56
C.1.9	WIADUKT WD-9/B	25 111 276,02	22 606 903,61	2 919 408,79	374 436,30	3 293 845,09	1 086 514,68	0,00	467 626,42
C.1.10	WIADUKT DROGOWY WD-10/B	22 074 256,23	10 869 504,85	2 483 098,98	44 477,59	2 527 576,57	3 361 651,72	0,00	1 518 775,84
C.1.11	PRZEJŚCIE DLA PIEŚCZYCH PP-11/B	1 577 424,38	1 591 355,45	1 447 278,68	0,00	1 447 278,68	2 400,00	0,00	0,00
	ROZBIÓRKA OBIEKTÓW	1 515 081,50	1 532 765,50	211 772,16	0,00	211 772,16	0,00	0,00	0,00
C.2.1.	OBIEKT km istn. DK7 147+950	202 799,10	202 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.2.	OBIEKT km istn. DK7 149+413	59 683,90	59 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.3.	OBIEKT km istn. DK7 149+895	258 023,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.4.	OBIEKT km istn. DK7 150+120	167 507,40	167 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.5.	OBIEKT km istn. DK7 152+350	827 068,10	844 752,10	211 772,16	0,00	211 772,16	0,00	0,00	0,00
	PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE	7 935 339,54	6 578 464,89	2 885 794,42	1 263 246,83	4 149 041,24	32 758,46	0,00	0,00
C.3.1	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1/B - km 10+400,00	408 877,31	424 186,35	305 154,33	56 319,15	361 473,48	0,00	0,00	0,00
C.3.2	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2/B - km 10+430,00	435 001,47	447 833,17	327 567,48	22 473,01	350 040,49	14 470,28	0,00	0,00
C.3.3	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3/B - km 10+700,00	415 943,44	425 344,34	246 506,91	76 433,48	322 940,39	11 106,18	0,00	0,00
C.3.4	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4/B - km 10+780,00	355 285,66	357 782,56	196 293,99	77 678,10	273 972,09	7 182,00	0,00	0,00
C.3.5	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE5/B - km 16+187,80	1 348 046,46	1 429 553,41	1 352 976,43	3 786,34	1 356 762,77	0,00	0,00	0,00
C.3.6	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE6/B - km 16+549,81	2 926 777,84	2 926 777,84	0,00	1 026 556,74	1 026 556,74	0,00	0,00	0,00
C.3.7	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7/B - km 16+756,00	940 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.8	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE1.2/B - km 0+251,00	135 734,91	139 942,98	121 613,48	0,00	121 613,48	0,00	0,00	0,00
C.3.9	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE2.2/B - km 0+280,00	142 952,43	148 415,67	116 016,23	0,00	116 016,23	0,00	0,00	0,00
C.3.10	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE3.2/B - km 0+540,60	130 938,94	135 650,44	105 616,21	0,00	105 616,21	0,00	0,00	0,00
C.3.11	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE4.2/B - km 0+620,00	140 294,99	142 978,13	114 049,36	0,00	114 049,36	0,00	0,00	0,00
C.3.12	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.1/B - km 0+167,00	235 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.3.13	PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE PE7.2/B - km 0+254,00	319 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEPUSTY	679 608,20	679 608,20	84 214,25	305 009,65	389 223,90	121 756,55	0,00	0,00
C.4.1	PRZEPUST PD1/B - fi 150 w km 12+381,83	139 962,67	139 962,67	84 214,25	0,00	84 214,25	0,00	0,00	0,00
C.4.2	PRZEPUST PD2/B - fi 150 w km 13+285,00	156 522,33	156 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.3	PRZEPUST PD3/B - fi 150 w km 15+754,40	133 482,81	133 482,81	0,00	127 197,35	127 197,35	0,00	0,00	0,00
C.4.4	PRZEPUST PD1/DK16 - fi 150 w km 18+095,15	249 640,39	249 640,39	0,00	177 812,30	177 812,30	121 756,55	0,00	1,00
D	RAZEM: BRANŻA KONSTRUKCYJNA	11 509 481,32	7 153 277,21	625 491,63	0,00	625 491,63	1 686 497,17	0,00	1 251 425,56
D.1	EKRANY OCHRONNE	3 470 282,10	4 213 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2	MUR OPOROWY M-1	751 882,66	756 254,77	625 491,63	0,00	625 491,63	131 108,36	0,00	75 918,48
D.3	MUR OPOROWY M-2	5 031 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	613 243,94	0,00	324 000,27
D.4	MUR OPOROWY M-3	2 256 291,43	2 183 160,34	0,00	0,00	0,00	942 144,87	0,00	851 506,81
E	RAZEM: BRANŻA ELEKTRYCZNA	6 533 706,11	6 020 156,37	1 369 886,75	68 134,94	1 438 021,69	186 926,57	0,00	216 240,71
E.1	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV	537 224,13	537 224,13	537 224,13	0,00	537 224,13	0,00	0,00	0,00
E.2	PRZEBUDOWA I BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII SN I NN	423 123,38	38 282,99	33 221,76	0,00	33 221,76	0,00	0,00	0,00
E.3	PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII SN I NN	728 482,84	596 710,32	584 640,48	0,00	584 640,48	0,00	0,00	0,00
E.4	OŚWIETLENIE DRÓG	4 689 909,32	4 692 972,49	214 800,38	68 134,94	282 935,32	186 926,57	0,00	216 240,71
E.9	PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ	154 966,44	154 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	RAZEM: BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	1 979 446,83	1 916 870,11	449 013,65	0,00	449 013,65	78 198,98	0,00	88 566,12
F.1	PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ I TELETECHNICZNYCH TP S.A. POLKOMTEL_IW19541_SID	453 742,50	425 961,64	390 695,72	0,00	390 695,72	0,00	0,00	0,00
F.2	KANAL TECHNOLOGICZNY	1 489 222,45	1 489 222,45	58 317,93	0,00	58 317,93	78 198,98	0,00	88 566,12
F.3	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI TELETECHNICZNEJ TK TELEKOM	36 481,88	1 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	RAZEM: BRANŻA GAZOWA	2 280 536,20	2 289 416,87	2 041 426,83	0,00	2 041 426,83	0,00	0,00	0,00
G.1	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA	1 135 881,01	1 137 592,64	1 095 058,15	0,00	1 095 058,15	0,00	0,00	0,00
G.2	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA	1 144 655,19	1 151 824,23	946 368,68	0,00	946 368,68	0,00	0,00	0,00
H	RAZEM: BRANŻA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA	19 761 117,49	19 787 782,22	8 698 940,58	1 243 072,45	9 942 013,03	1 101 518,65	0,00	1 757 699,97
H.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	14 747 310,00	14 751 632,34	5 290 851,33	1 115 702,37	6 406 553,70	998 967,73	0,00	1 624 987,02
H.2	BUDOWA ZBIORNIKÓW	925 990,39	935 165,36	406 817,27	60 898,13	467 715,40	0,00	0,00	0,00
H.3	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH	1 138 735,80	1 140 678,00	431 632,43	36 666,54	468 298,97	102 550,92	0,00	132 712,95
H.4	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	678 564,00	679 503,51	372 151,18	29 805,41	401 956,59	0,00	0,00	0,00
H.5	PRZEBUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ K6 2xØN225mm	2 270 517,30	2 280 803,01	2 197 488,37	0,00	2 197 488,37	0,00	0,00	0,00

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Wartość robót zaptanowanych do wykonania wg Programu Subklauzuli 8.3 W.K. zatwierdzonego MAJ 2016	Procentowe wykonanie planu	Prognoza wg Programu Subklauzuli 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 04.08.2015
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				PLN	PLN	PLN			
							%	PLN	
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 (a)	799 917 406,58	567 691 803,73	173 808 389,85	16 720 992,72	190 529 382,56			
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)	0,00	-159 763,00	-163 098,73	3 335,73	-159 763,00			
3	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (e)	0,00	0,00	14 642 360,04	6 697 346,94	21 339 706,98			
4	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 (d)	0,00	0,00	39 985 410,77	0,00	39 985 410,77			
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5a	w tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 (b)								
5b	w tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1								
6	RAZEM (netto) 1+2+3+4+5	799 917 406,58	567 532 040,73	228 273 061,93	23 421 675,39	251 694 737,31			
6a	VAT 23%	183 981 003,51	130 532 369,37	52 502 804,24	5 386 985,34	57 889 789,58			
6b	RAZEM (brutto)	983 898 410,09	698 064 410,10	280 775 866,17	28 808 660,73	309 584 526,89			
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK		195 636 248,85	51 203 718,99	11 833 296,37	63 037 015,36			
7a	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 (b)		-21 045,81	-22 997,33	1 951,52	-21 045,81			
7b	RAZEM (netto) 7+7a		195 615 203,04	51 180 721,66	11 835 247,89	63 015 969,55			
7c	VAT 23%		44 991 496,70	11 771 565,97	2 722 107,01	11 493 672,98			
7d	Ogółem Zmiany (brutto)		240 632 586,09	62 952 287,63	14 557 354,90	77 509 642,53			
8	OGÓLEM (netto) 6+7	799 917 406,58	763 147 243,77	279 453 783,59	35 256 923,27	314 710 706,86			
8a	VAT 23%	183 981 003,51	175 523 866,07	64 274 370,21	8 109 092,35	72 383 462,54			
8b	OGÓLEM (brutto)	983 898 410,09	938 671 109,84	343 728 153,80	43 366 015,62	387 094 169,42			