

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – roboty mostowe

L.p.	Asortyment robót	WD21	MS22	WD23	MS24	WD25	WD26	PD2/C	PD3/C	PD4/C	PD5/C	PE1/C	PE21/C
1	Wykopy	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Zasyпка fundamentów	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Zasyпка przestrzeni za przyczółkiem i formowanie stożków i nasypów w obrębie obiektów	100%	90%	100%	90%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%
4	Pale żelbetowe wbijane	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Próbnе obciążenie pali	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pale wielkośrednicowe formowane w gruncie	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
7	Próbnе obciążenie pali wielkośrednicowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Ścianki szczelne	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Zbrojenie betonu	100%	87%	100%	90%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	-
10	Sprężanie	100%	75%	100%	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-
11	Beton podkładowy	100%	90%	100%	90%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
12	Beton fundamentów	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
13	Beton podpór	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
14	Beton ustroju nośnego	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
15	Beton łuku żelbetowego	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Beton zabudów chodnikowych i oczepów nasypów	100%	0%	100%	50%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
17	Beton płyt przejściowych	100%	0%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
18	Konstrukcje powłokowe z blach falistych	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
19	Prefabrykowane belki strunobetonowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%