

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe i branżowe 06.03-11.03.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+700 - 19+800 S7 km 21+000 - 21+150	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	2 000	57%
S7 km 21+150 - 21+250	Wykonanie nasypów - z wykopu bez uszlechcenia	m3	2 252	90%
Z4/C	płyty typu YOMB	m2	400	ponad plan
S7 km 19+100 [KG1]	Studnie ściekowe z wpustami	kpl.	4	133%