

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 10.08-14.08.2015

Odcinek robót	Opis robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 19+100	Wykop - kolizja nr 1	100%
S7 km 19+910	Wykonanie wodociągu W-4	80%
DD4/C, DD5/C	Wykonanie nasypu	72%
S7 km 22+640-24+000	Wykonanie wykopu.	855%
DD5 km 2+140-2+220 str. L, DD6 km 0+000-0+560, DD12 km 0+000-0+114	Osuszanie podłoża	100%
Rów RG-9 km 21+600	Faszynowanie	100%
km 18+965	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - kolizja KS-11	100%
Z8/C km 24+550	Wykonanie nasypu	100%
S7 km 24+600 str. L, 24+500 str. L, 24+200 str. P	Wywóz gliny w miejsce składowania	100%
S7 km 22+200, 22+600-22+700, 24+200 str. P, 24+6	Wywóz humusu w miejsce składowania.	100%
km 25+800	Ułożenie kabla - kolizja energetyczna K-5	100%
km 26+900	Ułożenie kabla - kolizja energetyczna K-6	100%
MS-24	Transport materiału do wykonania platformy	100%
S7 km 26+000-26+200, 21+650-21+750, 25+900, 2	Odhumusowanie	100%