

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 16.01-22.01.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+700 - 19+800	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	4 863	122%
S7 km21+600 - 21+700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	450	100%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	5 313	133%
S7 km 19+845 - 20+000	Wymiana gruntu	m3	5 328	266%
[KG4] 22+500-22+550	kanal z rur DN800	mb	42	84%
[KG4] 21+120	kanal z rur DN300	mb	3	100%
[KG4] 21+120	kanal z rur DN600	mb	11	100%
[KG6] 22+525	studnia betonowa DN1500	kpl	1	100%
[KG4] 21+120	studnia betonowa DN1400	kpl	2	100%