

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 28.11-04.12.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
DK7	Rozebranie nawierzchni bitumicznych	m2	4 200	100%
S7 km 21+890 - 22+450	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 463	29%
S7 km 21+170 - 21+250	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	2 934	59%
S7 km 21+170 - 21+250	Wykonanie nasypów bez uszlachetnienia	m3	293	100%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	2 813	40%
S7 km 22+010 - 22+400 P	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 20 cm	m2	6 201	100%
S7 km 21+450 - 21+890	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, grubość w-wy 20 cm	m2	1 373	29%
S7 km 22+000 - 27+650	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm	m2	3 800	19%
MOP L km 23+450	Budynek toalet na MOP - ściany fundamentowe	kpl.	0	200%
MOP P km 23+450	Budynek toalet na MOP - wykonanie ław betonowych, ścian fundamentowych	kpl.	0	100%
MOP P km 23+450	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betc	mb	100	50%
MOP P km 23+450	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wg KSDUP i PM kart	mb	70	47%
MOP P km 23+450	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wibropras	m2	100	50%
S7 km 24+000 [KG6]	kanal z rur DN 200	kpl.	11	100%
S7 km 21+570-21+650 [KG5]	studnie ściekowe z wpustami DN 500	kpl.	7	175%
S7 km 21+570-21+650 [KG5]	kanal z rur DN200	mb	15	75%
S7 km 21+570 [KG5]	kanal z rur DN 300	kpl.	50	100%
MOP Grabin	montaż opraw oświetleniowych drogowych	kpl.	50	100%
S7 km 21+400 [KG5]	Posadowienie studni DN1200	kpl.	1	100%
S7 km 21+700 [KG5]	Osadnik przed studniami wpadowymi wg KPED 1.14	kpl.	1	100%
MOP Grabin	Budowa przyłącza wodociągu do budynku	-	-	100%