

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe 29.02-06.03.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
km 19 + 400 - 19 + 700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	6 635,00	100%
MS 22 - Podpora P4	Odwóz nadmiaru gruntu	m3	6 635,00	100%
Z-9	Układanie płyt ażurowych	m2	50,00	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-4 ze żwirowni KITNOWO	m3	2 030,00	100%
25 + 600	Dostawa materiału - piasek 0-2 ze żwirowni KITNOWO	m3	160,00	100%
Gaz- kolizja G-H km 24+775	Wykop, montaż gazociągu w wykopie, zasypywanie wykopu	mb	40,00	100%
MOP L 23+450	kanal z rur DN 300 - MOP L	mb	175,00	100%
MOP L 23+450	studnie ściekowe z wpustami DN 600	kpl.	3,00	100%
20+700 - 21+000	studnie ściekowe z wpustami DN 600	kpl.	8,00	100%
25+700 26+500	budowa rurociągów drenarskich - zbieraczy PP DN 200 mm - Z8,Z9,Z10	mb	20,00	100%
Gaz- kolizja G-H km 24+775	Włączenie - urządzenie do hermetycznego zamykania przepływu gazu	kpl.	0,50	100%