

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 30.01-05.02.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+700 - 19+800	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	7 788	156%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	7 788	156%
S7 km 19+845 - 20+000	Wymiana gruntu	m3	3 928	98%
PE1/C km 27+200	Izolacja cienka wewnątrz przepustu, wypełnienie dylatacji przy skrzydełkach	m2	45	-
PE1/C km 27+200	Ułożenie rury GPR DN600	m2	32	-
S7 km 25+000 - 27+650	Ustawienie barier ochronnych stalowych H2, W5, A	mb	2 500	-
MOP P km 23+450	Budynek toalet na MOP	kpl.	0	100%
[KG6] 22+555 - 22+700	studnie ściekowe z wpustami	kpl	4	100%
[KG6 ]22+555 - 22+700	kanal DN200	mb	40	67%
[KG6] 22+525	studnia betonowa DN1500	kpl	1	-
[KG6] 22+525	kanal z rur DN800	mb	30	-