

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 03.08-08.08.2015

Odcinek robót	Opis robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
Odcinek C1	Melioracja - roboty przygotowawcze.	20%
Odcinek C1	Teletechnika - roboty przygotowawcze.	20%
Rychnowo	Energetyka - roboty przygotowawcze.	20%
S7 km 25+800	Przewiert sterowany - kolizja nr 5.	100%
S7 km 26+900	Przewiert sterowany - kolizja nr 6.	100%
S7 km 25+800	Montaż linii kablowej - kolizja nr 5.	20%
S7 km 24+800	Montaż linii kablowej - kolizja nr 4.	100%
S7 km 19+910	Przebudowa wodociągu DN 90 mm - kolizja W-4.	100%
S7 km 18+965	Przebudowa kanalizacji DN 90 mm - kolizja KS-11.	100%
S7 km 21+500	Przebudowa wodociągu DN 90 mm - kolizja W-17.	20%
S7 km 22+800 - 23+150 ; 23+700 - 24+000	Wykonanie wykopu.	101%
S7 km 21+450 - 21+660	Przygotowanie terenu pod palowisko.	814%
S7 km 22+000 ; 24+000	Wywóz humusu w miejsce składowania.	100%
S7 km 21+700 - 22+800, zbiornik nr 8	Odhumusowanie	100%
DD5/C km 0+650-1+500, 1+800 - 2+250, Zbiornik nr	Wykonanie nasypu	100%
Rów RG-9 km 21+600	Faszynowanie	100%
kolizja W-4, kolizja K-4	Roboty przygotowawcze	100%