

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 07.09-12.09.2015**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych
S7 km 20+640-21+040, 23+137-24+120, 25+200-25+500	Wykonanie wykopu	m3	6 200,00	16%
S7 km 20+600+20+620	Wykopy - z odwozem	m3	2 900,00	100%
S7 km 23+137-23+500	Wykopy (praca nocą 19.00-7.00)	m3	1 300,00	100%
S7 km 25+200-25+400	Wykopy (praca nocą 19.00-7.00) - z transportem na nasyp	m3	1 900,00	100%
S7 km 24+120-24+460	Wykonanie nasypu	m3	2 160,00	7%
S7 km 24+120-24+460	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	1 300,00	100%
DD6 km 0+020-0+500	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	3 730,00	100%
DD5 km 2+000-2+300	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	600,00	100%
DD5 km 1+350-1+450	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	330,00	100%
DD5 km 1+600-1+650	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	150,00	100%
DD5 km 2+000-2+300	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	708,00	100%
S7 km 24+100-24+300	Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem	m3	1 200,00	100%
25+600-25+780	Wymiana gruntu - wykop/nasyp	m3	5 010,00	100%
Zbiorniki Z-10, Z-9	Wymiana gruntu - wykop/nasyp	m3	1 000,00	50%
S7 km 23+137-23+400	Odhumusowanie	m3	2 400,00	100%
S7 km 23+137-23+450	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3	1 200,00	100%
S7 km 24+600-24+800	Odhumusowanie	m3	1 200,00	100%
S7 km 26+600-26+700	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3	500,00	100%
MOP str. L	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3	4 000,00	100%
MOP str. L	Odhumusowanie	m3	2 400,00	100%
MOP str.P	Odhumusowanie (praca nocą 19.00-7.00)	m3	400,00	100%
C1	Wywóz humusu w miejsce składowania	m3	6 750,00	45%
karta odpadu	Wywóz gliny na odkład (zwałka)	m3	2 122,00	28%
km 18+984	Kolizja teletechniczna K-2 - układanie rury	km	0,09	100%