

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 12.12-18.12.2016

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 22+500 - 22+600	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 550	71%
S7 km 21+170 - 21+255	Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem	m3	1 163	23%
S7 km 20+200 - 20+500 (pas rozdziału)	Wykonanie nasypów bez uszlachetnienia	m3	889	100%
km 24+100	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	1 713	100%
S7 km 21+398 - 21+450	Wykonanie nasypów (GWN -dolna 20 cm)	m3	440	87%
S7 km 21+398- 21+450	Wykonanie nasypów (GWN - górne 30 cm)	m3	650	86%
S7 km 21+398 - 21+450	Wykonanie warstwy technologicznej z kruszywa łamanego, grubości w-wy 2	m2	1 250	100%
S7 km 26+200 - 27+200 (pas rozdziału)	Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 15 cm)	m2	6 130	100%
DD4	przepust PD2/DD4 DN80	mb	10	100%
S7 km 21+300-21+900 [KG5]	Zabezpieczenie studni rewizyjnych oraz studzienek wpustowych	mb	15	100%