

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 13.02-19.02.2017

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 18+950 - 19+700, S7 km 22+600 - 22+700	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	3 875	78%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	2 288	46%
S7 km 18+880 - 18+940	Wymiana gruntu	m3	2 694	269%
Z4/C	Wykop na odkład	m3	350	-
19+100 [KG1]	osadnik poziomy o wymiarach nie mniejszych niż 5*2,4m - ZOG1	kpl.	1	100%
19+100 [KG1]	Studnie betonowe DN1500	kpl.	4	80%
19+100 [KG1]	kanal DN700	mb	14	23%
19+100 [KG1]	kanal DN300	mb	10	33%