

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe i branżowe 17.08-22.08.2015**

Odcinek robót	Opis robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
S7 km 26+100-26+800	Odhumusowanie	14%
DD4/C, DD5/C, DD6/C	Wykonanie nasypu	53%
MS-24	Wykonanie platformy pod pale	147%
S7 km 22+650, 24+000	Wykonanie wykopu	126%
S7 km 25+100-25+400, 21+600-22+000	Wywóz humusu w miejsce składowania.	8%
km 22+250	Przewiert sterowany -kolizja energetyczna nr 3	54%
km 25+350	Wykonywanie wodociągu - kolizja W-17	61%