

**Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**

**Wykonane roboty drogowe i branżowe 19.12-22.12.2016**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
DK7	Roboty utrzymaniowe	km	9,7	
Odcinek C1 / DK7	Kontrola oznakowania terenu budowy			
S7 km 20+500; Zbiornik Z7, Z8	Odwodnienie budowy - pompowanie wody			100%
S7 km 22+200 - 22+600	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	688	80%
S7 km 24+100	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	338	100%
0+898	Przepust PD2/DD1/C DN80	m		
S7 km 21+400	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (profilowanie i skarpowanie)	m3	810	90%
S7 km 21+170 - 21+255	Wykonanie nasypów z uszlachetnieniem (przygotowanie warstwy)	m3	1 160	100%
MOP P	Roboty brukarskie	kpl		100%