

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 20.02-26.02.2017

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
19+100 [KG1]	Studnie betonowe DN1500	kpl.	2	200%
19+100 [KG1]	kanal DN700	mb	60	240%
19+100 [KG1]	Przepust stalowy PD1/DD4	mb	5	-