

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.09-26.09.2015

| Odcinek robót | Opis robót | Jednostka | Ilość3 (przy 0,25m) | Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę |
|---|---|-----------|----------------------|---|
| S7 km 20+640-21+040, 23+137-24+000, 25+100-25+400 | Wykonanie wykopu | m3 | 39 080,00 | 116% |
| C2 | Przekazanie materiału wykopowego na odcinek C2 | m3 | 1 645,00 | 79% |
| S7 km 24+500 | Wywóz nadmiaru gliny na składowisko poza teren budowy | | 7 205,00 | 100% |
| S7 km 20+300 | Wywóz nadmiaru gliny poza teren budowy | | 11 613,00 | 100% |
| S7 km 24+120-24+460 | Wykonanie nasypu z uszlachetnieniem | m3 | 15 650,00 | 100% |
| DD5 0+620-0+690 | Nasyp z uszlachetnieniem | m3 | 224,00 | 100% |
| DD5 0+650-1+000 | Nasyp z uszlachetnieniem | m3 | 270,00 | 100% |
| DD5 1+040-1+210 | Nasyp z uszlachetnieniem | m3 | 540,00 | 100% |
| S7 km 24+120-24+460 | Wykonanie nasypu | m3 | 500,00 | 100% |
| DD2 0+000-0+150 | Wykonanie nasypu | m3 | 135,00 | 100% |
| DD5 1+000-1+600 | Wykonanie nasypu | m3 | 155,00 | 100% |
| MOP L | Wykonanie nasypu MOP GRABIN | m3 | 3 630,00 | 875% |
| Zbiornik Z7 | Nasyp z uszlachetnieniem | m3 | 2 530,00 | 100% |
| 25+560-25+780 | Wymiana gruntu | m3 | 1 000,00 | 100% |
| 20+000 -20+115 | Wymiana gruntu | m3 | 4 000,00 | 100% |
| S7 km 26+800-27+300 | Odhumusowanie | m3 | 7 400,00 | 100% |
| S7 km 19+400-19+500 | Odhumusowanie | m3 | 800,00 | 100% |
| MOP P | Odhumusowanie MOP Grabin | m3 | 4 450,00 | 56% |
| DD2 1+795-1+960 | Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem | m2 | 600,00 | 100% |
| DD5 1+260-1+530 | Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem | m2 | 1 620,00 | 100% |
| DD5 1+530-1+800 | Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem | m2 | 1 645,00 | 100% |
| DD5 2+170-2+380 | Stabilizacja - uszlachetnienie spoiwem | m2 | 2 064,00 | 100% |
| S7 km 20+000 | Dostawy piasku z odcinka C2 na C1 | T | 4 104,00 | 100% |
| składowisko 24+200 | Odwóz nadmiaru humusu na składowisko | m3 | 3 380,00 | 100% |
| składowisko 19+500 | Odwóz nadmiaru humusu na składowisko | m3 | 4 495,00 | 100% |
| składowisko 24+500 | Odwóz nadmiaru humusu na składowisko | m3 | 4 630,00 | 100% |
| 19+500 | Zbieracz Z12 - wykonanie zbieracza | m | 80,00 | 62% |
| 19+500 | Zbieracz Z12 - posadowienie studni | szt. | 1 | 100% |
| 19+500 | Zbieracz Z12 - posadowienie studni | szt. | 2 | 100% |

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.09-26.09.2015**

| Odcinek robót | Opis robót | Jednostka | Ilość3 (przy 0,25m) | Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę |
|---------------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 19+800 | Stawianie słupów - kolizja elektroenergetyczna K2 | szt. | 2 | 100% |
| wyjazd zMOP L km 0+127,44 | Budowa przepustu - PD2 | m | 9,50 | 50% |
| DD10 | Budowa przepustu - PD1 | m | 4,30 | 100% |