

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1**Wykonane roboty drogowe i branżowe 23.01-29.01.2017**

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych przez Wykonawcę
S7 km 19+700 - 19+840	Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych	m3	2 913	65%
km 20+500	Odwóz nadmiaru gruntu na odkład	m3	2 913	65%
S7 km 19+845 - 20+000	Wymiana gruntu	m3	6 542	262%
[KG6] 22+555-22+700	kanal z rur DN800	mb	134	84%
MOP Grabin L i P	Szafka oświetleniowa 3 obwodowa ze złączem kablowym	mb	-	100%
[KG6] 22+525	studnia betonowa DN1500	kpl	4	100%