

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 24.08-29.08.2015

Odcinek robót	Opis robót	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych.
S7 km 23+650-23+800, 22+650-23+150 str. L	Wykonanie wykopu	105%
S7 km 24+120-24+250	Nasypy	100%
S7 km 24+150-24+250 str. P	Stabilizacja cementem	100%
DD5 km 2+160-2+260	Stabilizacja cementem	100%
DD2	Odhumusowanie	149%
S7 km 19+000-21+000, 23+150-23+700, 26+400-26+900	Odhumusowanie	57%
S7 km 24+120-24+250	Odhumusowanie	100%
MOP Grabin I	Odhumusowanie	100%
	Wywóz gliny w miejsce składowania.	113%
S7 km 22+000-25+000	Wywóz humusu w miejsce składowania.	159%
22+450	Układanie kabli - kolizja energetyczna K-3	175%
25+350	Układanie rury przewodowej - wodociąg W-17	50%
21+600	Faszynowanie rowu - rów RG-9	100%
MS-24	Przygotowanie terenu do wykonania platformy - nasyp	100%