

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 01.08 - 06.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Wieszaki ciągnowe (kable podwieszane)	77%
2	MS22	Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
3	WD23	Betonu podpór klasy C30/37	100%
		Izolacje bitumiczne termozgrzewalne	100%
		Urządzenia dylatacyjne szczelne modułowe	80%
4	MS24	Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIIN	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Sączki	100%
		Kotwy talerzowe	100%
5	WD25	Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca	100%
6	WD26	Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca	100%