

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 02.11 - 07.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	-
2	MS22	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Pale franki podpora P2	104%
		Pale franki podpora P3	105%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Kolumny DSM podpora P1	100%
		Kolumny DSM podpora P2	100%
		Kolumny DSM podpora P3	100%
6	WD26	-	-