

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 04.04 - 08.04.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zewnętrzne kable sprężające	100%
2	MS22	Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIIN	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
		Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	100%
3	WD23	Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIIN	85%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
4	MS24	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	107%
		Próbne obciążenie pali	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	120%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	103%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
5	WD25	Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ustroju niosącego	-
6	WD26	Beton ustroju niosącego C35/45	99%