

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 11.04 - 16.04.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Zewnętrzne kable sprężające	100%
2	MS22	Wykopy w gruntach I-IV kategorii	100%
		Zasypanie wykopów gruntem rodzimym	100%
		Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
3	WD23	-	0%
4	MS24	Beton wyrównawczy fundamentów klasy C12/15	100%
		Zbrojenie betonu fundamentów stalą klasy A-IIIN	100%
		Beton fundamentów klasy C30/37	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	90%
5	WD25	Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem	33%
6	WD26	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	167%