

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 13.03 - 18.03.2017 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	-	0%
2	MS22	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	72%
3	WD23	-	0%
4	MS24	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Prefabrykowane deski gzymsowe polimerobetonowe	100%
		Zbrojenie betonu płyty przejściowej	100%
5	WD25	-	0%
6	WD26	Obrukowanie stożków	100%