

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 14.03 - 19.03.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ustroju niosącego	-
2	MS22	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Podpora P4 pale Franki	100%
		Beton wyrównawczy klasy C12/15	120%
		Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%
		Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN	100%
		Betonu podpór klasy C30/37	100%
3	WD23	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%
4	MS24	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	100%
		Podpora P1 pale Franki	64%
		Beton wyrównawczy klasy C8/10	100%
5	WD25	Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ustroju niosącego	-
6	WD26	Zbrojenie betonu ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN	100%

