

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE - 16.08 - 20.08.2016 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Malowanie konstrukcji stalowej	100%
		Metalizacja konstrukcji stalowej	100%
		Kolektor	100%
2	MS22	Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN	100%
		Wewnętrzne kable sprężające	100%
		Sączki	100%
		Wpusty powierzchniowe	100%
		Kotwy talerzowe	100%
		Beton ustroju niosącego C50/60	100%
3	WD23	Zasyпки przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów	100%
		Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych emulsją kationową	100%
		Ściany oporowe z gruntu zbrojonego	100%
		Krawężnik kamienny	100%
		Kolektor	100%
4	MS24	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ze stali gatunku S355	100%
		Malowanie konstrukcji stalowej	100%
		Metalizacja konstrukcji stalowej	100%
5	WD25	Bariery na obiektach mostowych	20%
6	WD26	Bariery na obiektach mostowych	100%