

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 16.11 - 21.11.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	WD21	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	140%
		Kolumny DSM podpora P1	100%
		Kolumny DSM podpora P2	100%
2	MS22	Pale franki podpora P1	123%
		Pale franki podpora P2	83%
		Pale franki podpora P3	186%
		Pale franki podpora P6	101%
		Próbne obciążenie	11%
3	WD23	-	-
4	MS24	-	-
5	WD25	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	100%
6	WD26	Wykopy w gruntach kategorii I-IV	127%
		Beton wyrównawczy klasy C8/10	100%
		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	100%